



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V° LL.PP.

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE INFRASTRUTTURE

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

DETERMINAZIONE LL.PP N. 98 DEL 13 MAG 2020

REGISTRO GENERALE N. 492 DEL 16-5-2020

OGGETTO: OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, - per l'affidamento mediante RdO sul MePA - "Lavori di manutenzione di alcuni tratti di vie cittadine Dante Alighieri, Cadorna, Gesso, C.so Umberto, via Noce, P.zza Mazzini curva via vasco De Gama, Mameli, Manara, R.Pilo, Missori, Bronzetti, Fratti, C. Menotti, c.so Mazzini, Manchitella e Marconi LOTTO A - Lavori di realizzazione area pedonale lungo il Viale Della Repubblica a Donnalucata LOTTO B". - CIG: 77471763E1-. Approvazione certificato di regolare esecuzione e Stato Finale.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

con Determina a Contrarre L.P. n.145 del 21/12/18 - R.G. n.1316 del 24/12/2018, è stato approvato il progetto redatto in data 20 e 21 Dicembre 2017, unificati in data 14/12/2018 nonché, è stata predisposta la prenotazione-impegno per la spesa di € 108.000,00, per i lavori di che trattasi, prenotaz.. Impegno n. 724/2018, così distinti: € 60.000,00 nella M 07- P 01-T 2- MA 02 - Cap. 0457 esercizio 2018; € 10.000,00 nella M 07 - P 01-T 2 - MA 02 - Cap.0459 esercizio 2018; € 20.000,00 nella M 08 - P 01-T 2 - MA 02 -Cap.0549 esercizio 2018; € 6.042,00 nella M 01- P 05-T 2 - MA 02 - Cap.0560 esercizio 2018; € 11.958,00 nella M 09- P 01-T 2 - MA 02 - Cap.0193 esercizio 2018; con variazione disimpegno 8945, bilancio pluriennale 2018/2020; altresì, è stata indetta gara d'appalto mediante MePA- RdO n.2187011 in data 27/12/2018, procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto: con la stessa Determina a Contrarre, è stata avviata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016; da esperirsi, ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica attraverso le piattaforme telematiche di negoziazione di cui all'articolo 58 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare mediante richiesta di offerta (RdO) nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip SpA; e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art. 95, comma 4, lettera a), e come modificato con D.Lgs n.56/2017;

Dato atto che:

la somma di € 108.000,00, iva compresa, risulta impegnata per l'effetto della Determina a Contrarre R.G. n.1316 del 24/12/2018 prenot. Impegno n.724/2018, del Bilancio 2018-2020, Esercizio 2018, come distinti ed indicati in premessa;

il quadro economico di progetto approvato, risulta il seguente:

TOTALE LAVORI	€ 90.787,76
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 89.200,00
Per costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.587,76
Somme a disposizione dell'amministrazione	€17.212,24
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 108.000,00

Considerato che:

con verbale in 1° seduta pubblica del 17/01/2019 e successivi dal 2° al 4° del 17/04/2019, si è proseguito all'esame dei 4 (quattro) plichi virtuali da sistema, pervenuti da operatori economici. A seguito delle richieste e risultati dei giustificativi sulle offerte anomale alle ditte interessate, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara, alla ditta "BETON MIX srl con sede in Via Messina Cortile Enna n.13 cap 92027 LICATA (AG) P.I.: 02507220842", che ha offerto un ribasso del 38,1790%. Tali verbali risultano pubblicati all'albo pretorio online ai prot. n. 114/2019 – n.175/2019 – n.957/2019;

Con trattativa MePA n. 2187011 del 27/12/2018, sul portale "acquistiinrete.it" è stata individuata pertanto, la ditta "BETON MIX srl con sede in Via Messina Cortile Enna n.13 cap 92027 LICATA (AG) P.I.: 02507220842" per l'esecuzione dei lavori in oggetto, che ha offerto un ribasso del 38,1790%;

A seguito del ribasso d'asta offerto, il quadro economico di progetto viene modificato come di seguito riportato, costituendo il nuovo Quadro Economico post gara:

TOTALE LAVORI	€ 90.787,76
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 89.200,00
Per costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.587,76
Somme a disposizione dell'amministrazione	€17.212,24
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 108.000,00
IMPORTO LAVORI POST RIBASSO D'ASTA DEL 38,1790%	€ 55.144,33
Per costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.587,76
Somme a disposizione dell'amministrazione	€17.212,24
Importo Totale al netto del Ribasso d'Asta compresi oneri sicurezza e somme a disposizioni dell'amministrazione	€ 73.944,33
Ribasso d'Asta	€ 34.055,67

Il contratto è stato stipulato in RDO in data 05/06/2019 con il numero 2187011;

CONSEGNA DEI LAVORI

i lavori venne stabilito nel capitolato speciale di appalto il tempo utile di giorni 80 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art 11 del F.P. e Condizioni scadeva, pertanto il 31/08/2019.

Sempre dal medesimo capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale pari ad €. 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Proroghe:**Sospensione e ripresa dei lavori:**

In data 10/07/2019 i lavori furono sospesi a causa della impossibilità di reperire i materiali necessari alla ripavimentazione delle strade.

In data 27/08/2019 i lavori furono ripresi;

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto della proroga, della sospensione e relativa ripresa dei lavori, la nuova scadenza per dare ultimati i lavori restò stabilita per il giorno 16/10/2019.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 18/10/2019, dichiarava ultimati i lavori medesimi alla data del 16/10/2019 e pertanto in tempo utile.

La funzione di R.U.P. È stata svolta dall'Ing. Andrea Pisani;

la Funzione di Direttore dei lavori è stata svolta dal geom. Sebastiano Vasile

Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 18/10/2019, con il quale il Direttore dei lavori dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 16/10/2019 e pertanto in tempo utile.

Visto l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 18 DPR n. 207/2010 pubblicato in data 17/04/2020;

Vista la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei lavori Geom. Vasile Sebastiano in data 15/05/2020;

Visto lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori Geom. Vasile Sebastiano in data 04/05/2020 che riporta le seguenti annotazioni;

importo lavori al lordo	€ 82.635,07
a detrarre gli oneri per la sicurezza	€ 1.445,19
Restano i lavori soggetti a ribasso	€ 81.189,88
a detrarre il ribasso del 38,1790%	€ 30.997,48
Lavori al netto del ribasso	€ 50.192,39
oneri per la sicurezza	€ 1.445,19
Restano i lavori al netto del ribasso compresi oneri per la sicurezza	€ 51.637,59
a detrarre 1 certificato di pagamento del 12/09/20	€ 33.510,51
a detrarre 2 certificato di pagamento del 30/10/19	€ 17.868,89
Resta il credito all'impresa	€ 258,19

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, DURC prot. (INAIL_20877553 Data richiesta 20/03/2020 Scadenza validità 18/07/2020), dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione della relazione finale e al conto finale;

Visto il Bilancio 2019 - 2021 approvato con Del. di C.C. n. 66 del 02/10/2019;

Richiamate:

la legge 180/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione; la Deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 20/01/2020, con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C. Per il triennio 2020 - 2022)

Visto il codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Vista la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Vista la Determina Sindacale n° 5 del 01/02/2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 31.12.2020;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di approvare**, gli atti di contabilità finale dei lavori di manutenzione di alcuni tratti di vie cittadine Dante Alighieri, Cadorna, Gesso, C.so Umberto, via Noce, P.zza Mazzini curva via vasco De Gama, Mameli, Manara, R.Pilo, Missori, Bronzetti, Fratti, C. Menotti, c.so Mazzini, Manhitella e Marconi LOTTO A - Lavori di realizzazione area pedonale lungo il Viale Della Repubblica a Donnalucata LOTTO B", redatti dal geom. Vasile Sebastiano nella qualità di direttore dei lavori e collaudatore costituiti dai seguenti elaborati:
- Relazione sul conto finale con certificato di visita e certificato di regolare esecuzione;


- Stato finale dal quale risulta l'ammontare dei lavori al netto di €. 51.637,59;
2. **Dare atto** la rata di saldo all'impresa esecutrice Betonmix srl verrà liquidata dopo due anni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione;
 3. **Dare atto** che il certificato di regolare esecuzione redatto dal geom. Vasile Sebastiano in data 12/05/2020, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
 4. **Di approvare** il quadro finale dell'utilizzazione delle somme riportato nello stato finale:

importo lavori al lordo	€ 82.635,07
a detrarre gli oneri per la sicurezza	€ 1.445,19
Restano i lavori soggetti a ribasso	€ 81.189,88
a detrarre il ribasso del 38,1790%	€ 30.997,48
Lavori al netto del ribasso	€ 50.192,39
oneri per la sicurezza	€ 1.445,19
Restano i lavori al netto del ribasso compresi oneri per la sicurezza	€ 51.637,59
a detrarre 1 certificato di pagamento del 12/09/20	€ 33.510,51
a detrarre 2 certificato di pagamento del 30/10/19	€ 17.868,89
Resta il credito all'impresa	€ 258,19

5. **Dare atto** che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
6. **Dare atto** di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018;
7. **Dare atto**, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> ;
8. **Dare atto** che il lotto CIG è: 77471763E1
9. **Trasmettere** la presente, al servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio, con la presente, dichiara l'assenza di conflitti d'interesse nemmeno potenziale ne situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e che il presente provvedimento rispetta le prescrizione del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.05 del 20/01/2020.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vasile Sebastiano



IL TITOLARE DI P.O. Capo V Settore
Ing. Pisani Andrea

