

**ORIGINALE**



## COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
SETTORE V TECNICO

LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA/EDILIZIA- MANUTENZIONI



VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

DETERMINAZIONE N. 453 DEL 12 OTT. 2021

**REGISTRO GENERALE N. 1353 DEL 22-10-2021**

OGGETTO: Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Decreto Crescita. Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici in edifici di proprietà Comunale: -Centro C.O.M., -Centro Servizi Zagarone, - Scuola Elementare di Via San Nicolò. CIG:8068573D10 - CUP E42C1900002001. **Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione credito netto finale. Fattura n. 54 del 21/09/2021- Ditta Capobianco Giuseppe.**

### IL RESPONSABILE DI P.O. - CAPO V SETTORE

#### Premesso che:

- In attuazione dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, "Opere pubbliche il cui contributo è utilizzabile per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche";
- Con Decreto Direttoriale 10 luglio 2019, sono state disciplinate le modalità di attuazione della misura.
- Con propria Determina a contrarre LL.PP. n. 44 – R.G. 1097 del 17/10/2019 – pubblicata all'Albo Pretorio on\_line al n. 2327/2019, è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, mediante Trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. ii:

#### CONSIDERATO CHE:

- Il progetto originario è stato redatto in data 02/10/2019 dall'UTC, ed approvato con delibera G.C. n. 153 del 16/10/2019 e con Determina a contrarre LL.PP. n. 44 – R.G. 1097 del 17/10/2019, per l'importo complessivo di € 130.000,00 compreso IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinto:

CENTRO SERVIZI		€ 31.009,35	
CENTRO COM		€ 15.582,42	
SCUOLA CATAUDELLA		€ 52.590,59	
LAVORI		€ 99.182,36	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3%	€ 2.975,47	
Lavori soggetti a ribasso		€ 96.206,89	
	<b>Sommano</b>		<b>€ 99.182,36</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
Imprevisti (10% compreso IVA)	>10%	€ 7.849,92	
Tasse Gara		€ 30,00	
Incentivo ai sensi dell'art. 18 L. 109/94 (2%)	2%	€ 1.983,65	
Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 1.500,00	
Spese per pubblicità		€ 500,00	
IVA su lavori	10%	€ 9.918,24	
Adeguamento inverter esistenti		€ 4.123,49	
IVA su adeguamento	10%	€ 412,35	
Spostamento climatizzatori		€ 1.000,00	
Istanze Tecniche per Connessione Terna - E-Distribuzioni		€ 3.500,00	
	<b>Sommano</b>		<b>€ 30.817,64</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 130.000,00</b>

- **Il Finanziamento** del progetto approvato è stato concesso con fondi del Ministero delle Sviluppo Economico, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 Decreto Crescita, e successivi Decreti Direttoriali del 14 maggio 2019 e del 10 luglio 2019.
- **L'Affidamento** dei lavori, mediante Trattativa diretta sul MePA ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b). del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. ii., sono stati aggiudicati alla ditta Capobianco Giuseppe, con sede in Palma Di Montechiaro ( Ag), in Via C. Carrà n. 85. partita IVA 02081980845, che ha offerto il prezzo di € 66.382.85 equivalenti al ribasso percentuale del 30,9999 %, oltre oneri di sicurezza di € 2.975,47.
- **Il Contratto** relativo è stato stipulato con scrittura privata Rep. n. 43 del 27/05/2020, e con trattativa su MePA n.1074901. per l'importo di € 69.358,32 compresi oneri di sicurezza di € 2.975,47, esclusa iva al 22%.
- **Il Responsabile del Procedimento** è stato nominato l'Ing. Andrea Pisani.
- **Il Direttore dei Lavori** è stato incaricato il Geom. Vincenzo Portelli.
- **Il Coordinatore per la Sicurezza** nella fase di esecuzione è stato il sig. Capobianco Giuseppe;
- **La Consegna dei Lavori** è avvenuta con verbale in data 26/05/2020, l'inizio dei lavori il 28/05/2020;
- **Il tempo utile** contrattuale di giorni 90 (novanta) art. 14 del Foglio Patti e Condizioni, la data di ultimazione lavori veniva fissata per il 24/08/2020.
- **La scadenza del tempo utile** di esecuzione lavori è stata stabilita per il 09/10/2020, in quanto i lavori sono stati prorogati per giorni 45.
- **La Perizia di Variante** in corso d'opera è stata redatta in data 13/08/2020, approvata dal RUP con Determina n.5 del 21/08/2020 e costituita da -Relazione Proposta Perizia di Variante, - Analisi Prezzi; -Elenco Prezzi, -Computo Metrico, -Quadro Comparativo. -Schema Verbale nuovi prezzi, Schema Atto di Sottomissione; dell'importo di € 77.174,40 al netto del ribasso del 30,9999%, di cui € 73.612,72 per lavori, ed € 3.561,68 per oneri di sicurezza, e come di seguito riportato:

A	TOTALE LAVORI	€ 110.246,62
Centro Servizi Zagarone	€ 31.791,81	
Centro C.O.M.	€ 15.908,45	
Scuola Elementare Cataudella - Via s. Nicolò	€ 53.633,87	
Adeguamento impianti/inverter -Scuola via vasco de gama. -Asilo Jungi. -Scuola Via Tolstoj Cava D'Aliga	€ 8.912,49	
	sommano lavori	€ 110.246,62
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3,230648%	€ 3.561,68
Importo Lavori soggetto a ribasso		€ 106.684,94
Ribasso contrattuale del	30,9999%	€ 33.072,22
Importo netto dei lavori		€ 73.612,72
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.561,68
<b>Importo Totale dei lavori, compresi oneri sicurezza</b>		<b>€ 77.174,40</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
B1	Imprevisti (compreso IVA 10%)	€ 3.566,79
B2	Tasse gara	€ 30,00
	Incentivo ai sensi dell'art.18 L. 109/94 (2% sui lavori)	€ 2.204,93
B4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00
B5	Spese per pubblicità	€ 500,00
B6	IVA 10% sui lavori	€ 7.717,44
B7	Spostamento Climatizzatori	€ 1.000,00
B8	Istanze Tecniche per Connessione Terna - E. Distribuzioni	€ 3.500,00
	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 20.019,16</b>
	<b>Totale</b>	<b>€ 97.193,56</b>
	<b>RIEPILOGO</b>	
	Importo Lavori soggetto a ribasso	€ 106.684,94
	Ribasso contrattuale del	30,9999% -€ 33.072,22
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3,230648% € 3.561,68
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 20.019,16

**IMPORTO TOTALE**  
al netto del Ribasso contrattuale, compresi oneri  
sicurezza e somme a disposizione  
dell'Amministrazione

**€ 97.193,56**

- **L'Ultimazione dei lavori** è avvenuta in data 07/10/2020, gli stessi sono stati regolarmente eseguiti entro il tempo utile consentito. Detti lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e a quanto previsto nella Perizia di Variante, secondo gli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
- **Il Confronto delle somme autorizzate** è così riportato:  
Importo netto lavori+sicurezza Perizia di Variante € 77.140,40  
Importo netto lavori+sicurezza Progetto Originario € 69.358,32  
Importo maggiori lavori al netto € 7.816,08, importo che trova copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel progetto originario.
- **Lo Stato Finale** è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/10/2020, che di seguito si riepiloga:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	110.245,62
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	3.561,68
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	106.684,94
Il ribasso d'asta del 30,9999% su € 106.684,94	€	33.072,22
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	73.612,72
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	3.561,68
Lavori a misura al netto	€	77.174,40
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>77.174,40</b>
<b>A CUI SI DETRAE :</b>		
- Certificati acconto emessi		
N°1 del 01/07/2020 di €.		69.011,53
N°2 del 19/10/2020 di €.		7.777,00
SOMMANO	€	76.788,53
TOTALE A DETRARRE	€	76.788,53
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	<b>€</b>	<b>385,87</b>

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale dei lavori datati 20/10/2020, ai sensi del D.M. n.49/2018;  
**VISTA** la Determina del RUP n. 10 del 18/12/2020 riguardante l'approvazione dello stato finale dei lavori.

**RICHIAMATE:**

- la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08/06/2021, con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ( P..T.P.C. Per il triennio 2021 - 2023)
- il codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;
- l'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l. e che la presente è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

**DARE ATTO:**

- del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;
- di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n. 62 del 08/06/2021;
- VISTA** la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Ccinti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma I quater del TUEL;
- VISTO** l'Art. 163 comma2 D.Lgs.267/00 della Gestione provvisoria;
- VISTO** l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;
- VISTO** il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;
- VISTO** il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D. L.vo 267 del 18.08.00;
- VISTA** la determina Sindacale n. 15 del 14/09/2021, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni

organizzative dell'Ente dal 16/09/2021 al 30/11/2021;

**RITENUTO** dover provvedere in merito.

#### DETERMINA

**Per la causale in premessa e qui da intendere, oltre che richiamata, integralmente trascritta:**

- 1) **Di Approvare** gli atti di contabilità finale dei lavori per i "Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 Decreto Crescita" **-Realizzazione di impianti fotovoltaici in edifici di proprietà Comunale: -Centro C.O.M., -Centro Servizi Zagarone, - Scuola Elementare di Via San Nicolò;** redatti dal Geom. Portelli Vincenzo nella qualità di Direttore dei Lavori, costituiti dai seguenti elaborati:
  - Certificato di regolare esecuzione
  - Stato finale dei lavori con il seguente quadro economico

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	110.246,62
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	3.561,68
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	106.684,94
Il ribasso d'asta del 30,9999% su € 106.684,94	€	33.072,22
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	73.612,72
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	3.561,68
Lavori a misura al netto	€	77.174,40
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€	<b>77.174,40</b>
<b>A CUI SI DETRAE :</b>		
- Certificati acconto emessi		
N°1 del 01/07/2020 di € 69.011,53		
N°2 del 19/10/2020 di € 7.777,00		
SOMMANO	€	76.788,53
TOTALE A DETRARRE	€	76.788,53
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€	<b>385,87</b>


- 2) **Dare Atto** che alla Impresa Capobianco Giuseppe, con sede in Palma Di Montechiaro (AG) partita IVA 02081980845, sono stati liquidati n. 2 (due) Stati di Avanzamento per un importo di € 76.788,53 (euro settantaseimilasettecentottantotto/53), pertanto rimane un credito netto di € 385,87 (euro trecentottantacinque/87).
- 3) **Di liquidare** alla Ditta Capobianco Giuseppe, P.I. 02081980845, con sede in Via Carlo Carrà 85, 92020 Palma di Montechiaro, la somma di € **470,76**, comprensiva di Iva al 22%, quale credito netto riguardante lo Stato Finale dei lavori in oggetto;
- 4) **Di prelevare** la complessiva somma di € **470,76** alla M. 17- P. 01- T. 2- M.A. 02 cap. 0001. Bilancio pluriennale 2020/2022, gestione provvisoria comma 2 art. 163 del D.Lgs. 267/2000, che risulta impegnata per effetto della Determina R.G. n. 1468 del 17/12/2019, Impegno n. 713/2019;
- 5) **Di accreditare** alla Impresa Capobianco Giuseppe, P.I. 02081980845, con sede in Via Carlo Carrà 85, 92020 Palma di Montechiaro, la somma di € 385,87 quale credito netto per lo Stato finale dei lavori in oggetto, tramite bonifico sul Conto Corrente IBAN IT ..... (come da Fattura);
- 6) **Di riversare**, nella qualità di committente, l'importo di € 84,89 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
- 7) **Dare Atto** che:
  - risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
  - vengono rispettate le previsioni della delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL
  - il CIG è il seguente: 8068573D10;
  - il CUP è il seguente: E42C19000020001;
  - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;

- 8) Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.


Il Responsabile dell'Uff. Amm.vo  
Ins. Giovanna Aprile



Il Responsabile dell'Uff. Manutenzioni

Geom. Portelli Vincenzo  


Il Titolare di P.O. Capo V Settore  
Ing. Andrea Pisani



### SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IMP. 713/2019 

MAND. 3296/2021

Addi \_\_\_\_\_

21 OTT. 2021

LIQUID. 2733/2021

Dist 847

Cod 4341

Rev 9158/2021

Dist 537

Cod 3658

V. 



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

