



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII Settore LL.PP.

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 150

Del 03.06.2011

OGGETTO: Progetto dei lavori di rettifica del tracciato stradale “ I° tratto” tornanti San Marco.
Approvazione stato finale.-

IL CAPO VII SETTORE

Premesso che:

- il progetto esecutivo dei lavori di rettifica del tracciato stradale “ I° tratto” tornanti San Marco, dell'importo complessivo di € 50.000,00 è stato redatto dall' Ufficio Tecnico Comunale in data 19.11.2004 ed è stato approvato dal Capo VII Settore Lavori Pubblici in data 23.12.2008 con determina n. 236;

-con successiva determina del Capo Settore LL.PP. n° 53 del 03.03.2009, è stato approvato il superiore progetto aggiornato, a seguito della pubblicazione del prezzario regionale 2007, dell'importo complessivo di € 55.000,00 così ripartiti:

a) Lavori a base d'appalto:

1)Importo a base d'asta	€ 37.021,55
2)Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 1.145,00</u>
	€ 38.166,55

b)-Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) Per IVA sui lavori 20%	€ 7.633,31
2) Imprevisti	€ 1.842,07
3) Per spese tecniche e coordinamento sicurezza	€ 763,33
4) Accantonamento di cui all' art.26 c.4 L.109/94	€ 100,00
5) Acquisizione aree o immobili	<u>€ 6.494,74</u>
Sommano	€ 16.833,45

TOTALE PROGETTO € **55.000,00**

-con verbale di gara a cottimo-appalto in data 18.06.2009 i lavori sono stati aggiudicati all' Impresa Aprile Ignazio;

-con contratto d'appalto Rep. n. 34903 registrato a Modica in data 22.10.2009 con n. 404 serie I° , i lavori in oggetto sono stati affidati, al netto del ribasso d'asta del 2,98%, all'impresa Aprile Ignazio, con sede in Scicli, via Vico Albertone n. 5, per l'importo complessivo contrattuale di €37.063,31 oltre IVA;

- i lavori sono stati consegnati in data 03.11.2009, giusto verbale redatto in pari data e firmato senza riserve da parte dell' Impresa;

-durante il corso dei lavori, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, approvata con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 30 del 11.02.2010 dell'importo complessivo di € 55.000,00 per effetto della quale l'importo contrattuale è stato elevato di € 1.775,44 pari al 4,79%, spesa contenuta nell'ambito delle somme già impegnate con le determine del Capo VII Settore LL.PP. n. 236 del 23.12.2008 e n. 53 del 03.03.2009;

- con atto di sottomissione in data 17.02.2010 reg.to a Modica il 25.02.2010 al n. 79 serie I° sono stati concordati n. 19 nuovi prezzi soggetti a ribasso contrattuale del 2,98%;

Considerato che l'avviso ai creditori è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Scicli, al n. 1073 dal 31.08.2010 al 29.09.2010;

Visto lo stato finale, redatto dal Direttore dei lavori in data del 27.04.2010 che riporta le seguenti annotazioni :

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 39.991,65
- a detrarre oneri di sicurezza	€ 1.199,74
- restano:	€ 38.791,92
- a detrarre ribasso d'asta 2,98%	€ 1.156,00
- restano	€ 37.635,92
- oneri di sicurezza non soggetti a rib.	€ 1.199,74
- importo lavori netti	€ 38.835,66
- a dedurre 1° e ultimo cert. Pagamento	
in data 22.02.2010	€ 38.641,00
- Resta il credito dell'impresa	€ 194,66

Dal confronto tra la somma autorizzata e quella spesa risulta:

-Importo netto autorizzato per lavori e perizia di variante	€ 38.838,75
-Importo netto dei lavori eseguiti, risultante da stato finale	€ 38.835,66
-Minore spesa	€ 3,09

Richiamata la relazione sullo stato finale, ex art. 173 D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii. , redatta in data 25.03.2010 dal Direttore dei Lavori;

Richiamata la relazione del Responsabile del Procedimento ex art. 175 D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii.;

Vista la fattura emessa da Impresa Edile Aprile Ignazio n. 10 del 26.07.2010 e acquisita agli atti del Comune di Scicli in data 26.07.2010 al n. 23545 quale saldo onorario per i lavori di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 233,59 così determinati : € 194,66 per onorario ed € 38,93 per IVA;

Vista la legge n.109/94 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R. n.7/2002 e n.7/2003 e della L.R. n.16 del 29/11/2005 e n° 20 del 21.08.2007;

Visto il D.L.vo 18/8/00 n°267;

Visto il vigente Statuto Comunale ;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

per la causale in premessa:

1)- Di approvare lo stato finale dei lavori di rettifica del tracciato stradale " I° tratto" tornanti San Marco - dell'importo complessivo di € 38.835,66, redatto dai Direttori dei Lavori Geom. Trovato Gianfranco in data 27.04.2010;

2)-Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. in data 25.03.2010, che ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dell'emissione del medesimo;

3) Dare atto che il progetto è stato approvato con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 236 del 23.12.2007 , aggiornato con determina n. 53 del 03.03.2009 ed è stato finanziato con fondi comunali come di seguito:

- quanto ad € 50.000,00 all'intervento 2.08.01.01/10cap. 10/437 bil. 2008 imp. 1739/08
- quanto ad € 5.000,00 all'intervento 2.08.01.01/10bilancio 2009 imp. 405/09;

- 4) Dare atto che con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 30 del 11.02.2010 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 55.000,00, somme già impegnate con le determinate del Capo VII Settore LL.PP. n. 236 del 23.12.2008 e n. 53 del 03.03.2009;
- 5) Dare atto che all'impresa Aprile Ignazio, con sede in Scicli in via Vico Albertone n. 5, durante il corso dei lavori è stato liquidato n. 1 certificato di acconto di € 38.641,00;
- 6) Di riconoscere all'impresa Aprile Ignazio un credito residuo di € 194,66 oltre € 38,93 per IVA per un totale complessivo di € 233,59;
- 7) Di liquidare e pagare, mediante accredito su conto corrente bancario, all' Impresa Edile Aprile Ignazio, con sede in Scicli in Via Vico Albertone n. 5, a saldo dei lavori di rettifica del tracciato stradale " 1° tratto" tornanti San Marco la fattura n. 10 del 26.07.2010 dell'importo complessivo di € 233,59 (diconsi euro duecentotretatre/59) di cui 194,66 quale onorario, € 38,93 per IVA ;
- 8)- Di prelevare la superiore somma di €. 233,59 dall'intervento 2.08.01.01/10 cap. 10/437 red. Bil 2011 res, 2008 imp. 1739/08;
- 9) - Di accreditare all' impresa edile Aprile Ignazio la somma di € 233,59 mediante bonifico bancario codice IBAN IT10Q0503684520CC211184631;
- 10) Di dare atto che si ha un'economia di € 3,09;
- 11)Trasmettere la presente in originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al RUP Geom. Piccione Bartolomeo.

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.
f.to (Ing. Calvo Salvatore)

=====

Allegato alla determina del Capo VII Settore n° 150 del 03.06.2011

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n. _____

Liquidazione n. _____

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli, li _____

Il Capo Settore Finanze
Dott. Roccasalva Salvatore
