



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)

VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 287 del 05/09/2011

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dei servizi igienici e pavimentazione Geodetico, all'interno del complesso sportivo polivalente di Jungi. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.-

CUP: E42D09000170004 – CIG:038938637D

Premesso che:

- Con determina del Capo VIII Settore n. 235 del 22/12/2009, è stato approvato il progetto per l'esecuzione dei lavori in oggetto, redatto dall'U.T.C. in data 20/04/2009 per l'importo complessivo di €. 310.000,00 finanziato con fondi del credito sportivo con delibera C.C. n° 37 del 05/06/2009, così distinto:

Lavori a base d'asta	€.	191.759,18		
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	5.930,70		
	Sommano	€.	197.698,88	
- Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- Per Iva al 10%	€.	19.768,99		
- Imprevisti	€.	14.437,33		
- Per spese competenze Osserv.LL.PP	€.	150,00		
- Per copertura geodetico	€.	72.000,00		
- Per conferimento materiale discarica	€.	2.000,00		
- Per art. 18.L.109/94 (2%) spese tecniche	€.	3.953,80		
Sommano	€.	112.310,12	€.	112.310,12
Importo totale del progetto			€.	310.000,00

- Con contratto in data 07/04/2010, n. 34295 di Repertorio, registrato a Modica il 19/04/2010 al n. 163 serie 1^, l'impresa Marotta Calogero con sede a Favara Via Ugo La Malfa n° 13, ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo contrattuale di €. 183.662,31 comprensivo degli Oneri della Sicurezza pari a € 5.930,70 al netto dell'IVA e del ribasso contrattuale del 7,3152 % sull'importo a base d'asta;

- I lavori sono stati consegnati con regolare verbale il 20/05/2010, con scadenza contrattuale il 20/08/2010;

- Con verbale in data 27/07/2010 i lavori in oggetto sono stati sospesi, gli stessi il 09/03/2011 sono ripresi e considerato gg. 30 di maggior tempo utile concessi, con la perizia di variante e suppletiva, la nuova scadenza è stata fissata per il 02/05/2011.

- Durante l'esecuzione dei lavori, è stato necessario eseguire dei lavori non previsti nel progetto originario, per cui è stata redatta perizia di variante in corso d'opera, approvata con determina del R.U.P. Ing. Salvatore Calvo n° 01 del 21/02/2011 e del Capo VIII Settore Geom. Antonino Bonincontro n° 66 del 24/02/2011.

Avente il seguente quadro economico:		
- Lavori a lordo		€ 217.447,94
- Si detrae oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 3,09 %		€ 6.719,14
- Lavori a base d'asta		€ 210.728,80
- Si detrae il ribasso d'asta del 7,3152 %		€ 15.415,23
- Restano nette		€ 195.313,57
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.719,14
	Sommano	€ 202.032,71
- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- Per IVA 10 % sui lavori	€ 20.203,27	
- Compensi art. 18 L. 109/94- 2%	€ 4.348,96	
- Spese competenze Osservatorio LL.PP	€ 150,00	
- Copertura geodetico	€ 72.000,00	
- Per economia di ribasso ed IVA	€ 11.265,06	
	Sommano	€ 107.967,29
	Totale perizia	€ 310.000,00

Con certificato in data 26/04/2011, sono stati dichiarati ultimati i lavori medesimi e pertanto entro il termine ultimo previsto;

Che la Direzione Lavori è stata condotta dal Geom. Angelo Torilla;

Che la funzione di R.U.P. è stata svolta dall'Ing. Salvatore Calvo;

Che durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 3 certificati in acconto rispettivamente il primo del 26/07/2010 di € 89.567,00, il secondo del 06/04/2011 di € 95.132,00 e il terzo del 26/04/2011 di € 16.290,00, per l'importo complessivo di € 200.989,00;

Visto lo stato finale, redatto dal Direttore dei lavori il 26/04/2011, dal quale si riportano le seguenti annotazioni:

Importo lordo dei lavori eseguiti	€	217.412,57
a detrarre oneri di sicurezza	€.	6.718,05
restano	€.	210.694,52
a detrarre ribasso d'asta 7,3152%	€	15.412,73
Restano	€	195.281,79
Oneri di sicurezza non soggetti a rib.	€	6.718,05
importo lavori netti	€	201.999,84
a detrarre 1°Cert.Pag.in data 26/07/010	€	89.567,00
a detrarre 2°Cert.Pag.in data 06/04/011	€	95.132,00
a detrarre 3°Cert.Pag.in data 26/04/011	€.	16.290,00
resta il credito all'impresa	€.	1.010,84

Vista la relazione sul conto finale (art. 173 del regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554) ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Torilla Angelo in data 01/09/2011;

Vista la fattura n° 12 del 13/06/2011, prot. n° 16339 del 16/06/2011, emessa dalla ditta Marotta Calogero dell'importo di € 1.111,92 iva inclusa.;

Vista la L.R. n° 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1)- Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di ristrutturazione dei servizi igienici e pavimentazione Geodetico, all'interno del complesso sportivo polivalente di Jungi, redatti dal Geom. Torilla Angelo nella qualità di direttore dei lavori e collaudatore, costituiti dai seguenti elaborati:
 - Relazione sul conto finale con allegato il verbale di visita e certificato di regolare esecuzione;
 - Stato finale;
- 2)- Di liquidare a saldo all'Impresa, Marotta Calogero con sede a Favara Via Ugo La Malfa n° 13, quale credito residuo, la somma di € 1.111,92 (euro millecentoundici//92) IVA inclusa, quale importo dello stato finale dei lavori di ristrutturazione dei servizi igienici e pavimentazione Geodetico, all'interno del complesso sportivo polivalente di Jungi;
- 3)- Dare atto che il certificato di regolare esecuzione redatto dal Geom. Torilla Angelo in data 01/09/2011, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
- 4)- Di trasmettere la presente in uno alla documentazione allegata, in originale, al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

**Il Capo VIII Settore
Geom. Antonino Bonincontro**

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO n° _____

LIQUIDAZIONE n° _____

Visto :- Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Salvatore Roccasalva