

	<p>COMUNE DI SCICLI Libero Consorzio Comunale di Ragusa SETTORE V TECNICO VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it</p>	
---	--	---

DETERMINAZIONE LL.PP. N. 293 DEL 21-9-2022

REGISTRO GENERALE N. 1237 DEL 22-9-2022

OGGETTO: Lavori di realizzazione di n° 136 Loculi grandi all'interno del Primo Lotto del Cimitero Cittadino.-
 Comune di Scicli. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.-

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

Progetto principale:

Il progetto originario è stato redatto dall'U.T.C. In data 20/08/2019 è stato approvato in Conferenza di Servizio. per un importo complessivo di € 221.548,70 così come riepilogato nel quadro economico:

Lavori a base d'asta	€ 175.998,26
Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.279,95
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 45.550,44

- a seguito della carenza finanziaria l'UTC ha proposto uno stralcio funzionale del progetto originario che non prevede la realizzazione dei percorsi e della piantumazione, ma esclusivamente la realizzazione dei loculi grandi al fine ovviare alla carenza, di loculi, per un importo complessivo di € 221.548,69, così come riepilogato nel quadro economico:

Lavori a base d'asta	€ 175.998,26
Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.279,95
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 45.550,44

1)	TOTALE LAVORI			€	175 998,26
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso Diretti	3,00%			5 279,95
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso Specialistici compresi nei lavori				0,00
A)	Totale lavori a base d'asta				170 718,31
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Imprevisti	<10%		€	12 414,26
B 2	I.V.A sugli Imprevisti	10,0%		€	1 241,43
B 3	Compensi art.113 DLGS 50/2016	2,00%		€	3 519,97
B 4	ANAC			€	225,00
B 5	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	10,00%		€	17 599,83
B 6	Oneri conferimento in discarica				3 500,00
B 7	Iva su oneri conferimento in discarica	22,00%			770,00
B 8	Assicurazione Gruppo progettazione			€	1 000,00
B 9	Accantonamento art. 26 legge 109/94	3,00%		€	5 279,95
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	45 550,43
	TOTALE PROGETTO				221 548,69

LA GARA DI APPALTO.

Tramite trattativa privata sul MEPA con RdO N° 2494840 del 21/02/2020, alla ditta Zocco Carmelo, via Crocevie Cava Ispica Ciancia n° 40, 97015 Modica (RG.), con un ribasso contrattuale del 19,6731% su € 170.718,31, ottenendo un importo contrattuale di € 142.412,68 compreso di oneri per la sicurezza di € 5.279,95.

1)	TOTALE LAVORI	€	175 998,26
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso				<u>5 279,95</u>
	Totale lavori a base d'asta				170 718,31
	Ribasso d'asta 19,6731 %			€	<u>33 585,58</u>
	Restano			€	137 132,73
	Oneri piano di sicurezza			€	<u>5 279,95</u>
	Sommano			€	142 412,68
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Imprevisti	<10%		€	12 414,26
B 2	I.V.A sugli Imprevisti	10,0%		€	1 241,43
B 3	Compensi art.113 D.L.gs 50/2016	2,00%		€	3 519,97
B 4	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	10,00%		€	14 241,27
B 5	ANAC				225,00
B 6	Conferimento in discarica			€	3 500,00
B 7	IVA conferimento discarica	22,00%		€	770,00
B 8	Assicurazione gruppo di lavoro			€	1 000,00
B 9	Accantonamento art. 26 legge 109/94			€	5 279,96
B 10	Economie ribasso d'asta e IVA			€	36 944,14
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	79 136,02
	TOTALE PROGETTO (A+B)		221 548,69

Durante i lavori è stato rilevato lo sversamento delle acque meteoriche sulle stradelle limitrofe alle opere realizzate, le quali, essendo in terra battuta hanno causano criticità sulla percorrenza delle persone nel periodo della commemorazione dei defunti. Al fine di migliorare la pedonalizzazione si è deciso di realizzare una griglia per tutta la larghezza della stradella ove convogliare le acque meteoriche, ed al contempo pavimentare la sede stradale interessata con lastre di calcare forte. A tal fine è stato necessario far ricorso ad alcune categorie di lavoro prima non previsti nel contratto d'appalto, per la cui esecuzione e relativa contabilizzazione mancavano i relativi prezzi unitari.

Entità delle modifiche.

Le soluzioni adottate, oltre a realizzare una continuità formalmente corretta con il progetto stesso e migliorare la sicurezza pedonale del sito, non aumentano la spesa complessiva prevista dal finanziamento.

Nello specifico tali modifiche, per un'importo di € 14.066,05 determinano un incremento dell'9,88% < al 10% dell'importo contrattuale e trovano coperture tra le somme complessive previste in finanziamento come si evince dal seguente quadro economico:

1)	TOTALE LAVORI	€	193 371,94
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso				<u>5 840,68</u>
	Totale lavori a base d'asta				187 531,26
	Ribasso d'asta 19,6731 %			€	<u>36 893,21</u>
	Restano			€	150 638,05
	Oneri piano di sicurezza			€	<u>5 840,68</u>
	Sommano			€	156 478,73

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Imprevisti	<10%	€	
B 2	I.V.A sugli Imprevisti	10,0%	€	0,00
B 3	Compensi art.113 D.L.gs 50/2016	2,00%	€	3 867,44
B 4	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	10,00 %	€	15 647,87
B 5	ANAC			225,00
B 6	Conferimento in discarica		€	3 500,00
B 7	IVA conferimento discarica	22,00 %	€	770,00
B 8	Assicurazione gruppo di lavoro		€	1 000,00
B 9	Accantonamento art. 26 legge 109/94		€	1 214,49
B 10	Economie ribasso d'asta e IVA		€	38 845,17
	*TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	65 069,97
	TOTALE PROGETTO (A+B)		221 548,70

Consegna dei Lavori in data 10/08/2020.

Tempo stabilito per l'esecuzione

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti da contratto, giorni 120 naturali successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, per cui il termine dei lavori era previsto il 10/12/2020.Sospensione dei lavori 04/01/2021

Verbale di ripresa lavori il 26/07/2021

Verbale di presa in consegna anticipata loculi realizzati del 26/03/2021.

Proroghe concesse:

Proroga concessa su richiesta in data 04/12/2020, per cui il termine contrattuale era previsto il 04/01/2021.

Atti sottomissione Durante il corso dei lavori è stato stipulato Atto di Sottomissione col quale si formalizzava la Perizia di Variante e Suppletiva concordando con l'impresa l'esecuzione di nuovi lavori per l'ammontare complessivo netto di € 221.548,70, n° 7 nuovi prezzi, aumentando il tempo contrattuale dei lavori di giorni 30 (trenta)

Somme autorizzate

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta essere € 221.548,70.

Scadenza definitiva del tempo utile

A seguito dell'Atto di Sottomissione e del Verbale di ripresa la scadenza del tempo utile contrattuale veniva fissata il 24/08/2021.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori avvenne il 23/08/2021 come accertato dal relativo certificato e quindi entro il termine contrattuale.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Andamento dei Lavori

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori e, comunque, secondo le prescrizioni progettuali.

Certificati in acconto

Durante il corso dei lavori furono emessi n. 2 certificati di acconto, per l'importo complessivo netto di € 155.680,91.

Stato finale e rata di saldo

Lo stato finale è stato redatto per l'importo complessivo netto dei lavori di € 156.463,23

Per lavori eseguiti al netto del ribasso:	€ 156.463,23
A detrarre gli acconti già corrisposti :	<u>€ 155.680,91</u>
resta il credito netto dell'impresa	€ 782,32

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

- Somma autorizzata per lavori al netto	€ 156.478,73
- Somma spesa per lavori al netto	€ <u>156.463,23</u>
Pertanto risulta conseguita una economia di	€ 15,50

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal Ing. Andrea Pisani.
I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'Arch. Giovanni Santospagnuolo
Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato l'Arch. Giovanni Santospagnuolo.

Assicurazione degli operai

L'Impresa ha assicurato i propri operai presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con polizza assicurativa nr. 3122907/064 avente decorrenza continuativa

Infortuni nel corso dei lavori

Nel corso dei lavori non sono avvenuti infortuni.

Cessione di credito ed atti impeditivi

A questa D.LL. non risulta che per i lavori in oggetto l'impresa abbia ceduto i propri crediti.

Vista la relazione sul conto finale (Art. 199 D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207) ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori in data 21/09/2021

Richiamate:

- la legge 180/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 08/11/2017, con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P..T.P.C. Per il triennio 2017 - 2019)

Visto il codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Vista la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Visto l'Art. 163 comma 1 e 3 D.Lgs.267/00 della esercizio provvisorio;

Visto l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;

Visto il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D. L.vo 267 del 18.08.00;

Vista la Determina Sindacale n° n. 27 del 31/12/2018 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 31.03/2019;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA


Per la causale in premessa:

- 1) Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori del redatti dall' arch. Giovanni Santospagnuolo e Geom. Trovato Gianfranco (Stato finale, Relazione finale e certificato di regolare esecuzione);
- 2) che il Direttore lavori e Responsabile sicurezza in fase di esecuzione è stato l'arch. Giovanni Santospagnuolo, lo stesso ha redatto lo Stato finale dei lavori ed il certificato di Regolare esecuzione, in atti;
- 3) Dare atto che all'Impresa "Zocco Carmelo con sede in via crocevie cava ispica - ciancia n. 40 - 97015 modica sono stati liquidati n° 2 stati di avanzamento;
- 4) Dare atto che il certificato di regolare esecuzione redatto in data 21/09/2021, assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e sottoscrizione;
- 5) Di approvare lo stato finale dei lavori del 26/08/2021 avente il seguente quadro economico:

- Per lavori eseguiti al netto del ribasso:	€ 156.463,23
- A detrarre gli acconti già corrisposti :	<u>€ 155.680,91</u>
resta il credito netto dell'impresa	€ 782,32
- 6) Di dare atto che risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 7) Dare atto che vengono rispettate le previsioni della delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL
- 8) Dare atto che il presente provvedimento rispetta le previsioni dell'Art. 163 comma2 D.Lgs.267/00 Gestione provvisoria;
- 9) Di dare atto che il CIG è il seguente: 8179632DD9;
- 10) Di dare atto il CUP è il seguente: **43119000440004**;
- 11) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
- 12) Dare atto che il pagamento della rata finale pari ad €. 1.469,10 oltre iva al 10% verrà effettuato con successivo provvedimento.
- 13) Il presente atto viene trasmesso all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e per conoscenza al Settore Finanze.

Il Responsabile del Servizio, con la presente, dichiara l'assenza di conflitti d'interesse nemmeno potenziale ne situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e che il presente provvedimento rispetta le prescrizione del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Trovato Gianfranco




Il Capo Settore
Ing. Andrea Pisani



