



Comune di Scicli
Provincia Regionale di Ragusa
VII Settore LL.PP.



N. 48

li, 27.02.2012

REGISTRO DELLE DETERMINE

Oggetto: Lavori per la messa in sicurezza e rifacimento del muro di sostegno nel lungomare di Via Frine a Cava d' Aliga. Atti contabilità finale. Certificato regolare esecuzione. Approvazione.

PREMESSO CHE:

- Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 27.04.2009 e successivi aggiornamenti del 03.05.2010 e 11.05.2010 approvato con determina del capo settore LL.PP. n. 73 del 11.05.2010 dell'importo complessivo di Euro €. 162.355,00 così ripartito:

- Lavori a base d'asta		€ 130.706,05	
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.042,45	
	Sommano	€ 134.748,50	
- somme a disposizione dell' Amm.ne			
- imprevisti	€ 6.736,68		
- per collaudo statico	€ 3.700,00		
- compensi art. 10 L. 109/94 2%	€ 2.694,97		
- per accertamenti di lab., verifiche e collaudi	€ 5000,00		
- Iva 10% sui lavori	€ 13.474,85		
	Sommano	€ 27.606,50	€ 27.606,50
	Importo totale del progetto		€ 162.355,00

- Il progetto è stato finanziato con fondi comunali impegnati al servizio 2.01.05.01/10 cap. 109 del bilancio 2010;
- Con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 75 del 12.05.2010 è stato disosto di provvedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo appalto ed è stato approvato lo schema del bando di gara. Nell'esperienza di gara effettuata il 31.05.2010 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Mormina Costruzioni di Mormina geom. Giovanni per l'importo complessivo di € 162.355,00 a seguito del ribasso del 6,09% sull'importo a base d'asta;
- Il contratto principale stipulato in data 02.09.2010, n. 34357 di rep., registrato a Modica in data 09.08.2010 al n. 385 Serie 1^ per l'importo di € 126.788,50 compresi gli oneri di sicurezza per l'importo di € 4.042,45 non soggette a ribasso;
- Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la manutenzione, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva approvata dal RUP con determina n. 01 del 15.12.2010 e dal Capo Settore LL.PP. con determina n. 261 del 15.12.2010. Le variazioni sopra descritte hanno determinato il seguente nuovo quadro economico :

NUOVO QUADRO ECONOMICO

Lavori a lordo € 145.334,31

Si detrae oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 3,09%	€	4.490,83
Lavori a base d'asta	€	140.843,48
Si detrae il ribasso d'asta del 6,09%	€	8.577,37
Restano nette	€	132.266,11
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.490,83
Totale	€	136.756,94

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 10% sui lavori	€	13.675,69
Compensi ex art. 18 L. 109/94 – 2%	€	2.906,69
Collaudo statico	€	3.700,00
Accertamenti di laboratorio, verif. collaudi	€	1.000,00
Per economia di ribasso ed IVA	€	4.315,68
Sommano	€	25.598,06
		€ 25.598,06
		TOTALE € 162.355,00

- In data 17.12.2010 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione n. rep. 34489 reg.to a Modica il 23.12.2010 al n. 649 serie 1;
- I lavori sono stati consegnati il giorno 10.06.2010 in via d'urgenza;
- Con nota prot. 24402 del 03.08.2010 è stata richiesta una proroga di giorni 30, per cui la nuova scadenza veniva protratta al 16.09.2010;
- Con verbale di sospensione i lavori sono stati sospesi in data 10.09.2010 per redigere la perizia di variante e suppletiva;
- Con verbale di ripresa lavori, i lavori furono ripresi in data 21.12.2010;
- Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione lavori scadeva pertanto il 06.01.2011;
- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22.12.2010 come accertato con verbale redatto in pari data e quindi entro il termine utile contrattuale;

VISTO lo stato finale redatto dal direttore dei lavori in data 22.12.2010 che riporta le seguenti annotazioni:

- importo lordo lavori eseguiti	€	145.297,22
- a detrarre oneri di sicurezza	€	4.489,68
- restano	€	140.807,54
-a detrarre ribasso d'asta 6.09%	€	8.575,18
-restano	€	132.232,36
-oneri di sicurezza non sogg. a rib.	€	4.489,68
- importo lavori netti	€	136.722,04
- a dedurre 1° cert. Pag. in data 23.07.10	€	116.044,00
- a dedurre 2° cert. Pag. in data 22.12.10	€	20.678,00
-resta il credito all'impresa	€	0,40

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa:

- importo netto autorizzato per lavori e perizia di variante e suppletiva € 136.756,94
- importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 136.722,04
- minore spesa di € 34,90

VISTO: il collaudo statico in corso d'opera relativo ai lavori redatto dall'Ing. Guglielmo Carbone in data 26.07.2011;

VISTA la relazione sul conto finale, ex art.173 D.P.R.554/99 e ss.mm.ii., redatta dal Direttore Lavori e sottoscritta dall'impresa;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto dalla D.L. Arch Giovanni Santospagnuolo dal quale risulta il residuo credito totale dell'Impresa di € 0,40 (diconsi euro zero/40) ;

VISTA la legge n.109/94 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R.n.7/2002 e n.7/2003 e della L.R.n.16 del 29.11.2005 e n.20 del 21.08.2007;

VISTO il d. l.vo 12 aprile 2006 n. 163;
VISTO il D.P.R. , 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTA la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011
VISTO il decreto Presidente Regione Sicilia n.13 del 31.01.12;
VISTO il D.L.vo 18.08.00 n.267;
VISTO il vigente statuto comunale

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

- 1)-Approvare il conto finale e la relazione sul conto finale dei lavori per la messa in sicurezza del muro di sostegno nel lungomare di Via Frine a Cava d' Aliga dell'importo complessivo di € 136.722,04 redatto dalla Direzione Lavori Arch. Giovanni Santospagnuolo in data 22.12.2010;
- 2)-Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. Arch. Giovanni Santospagnuolo, che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dell'emissione del medesimo;
- 3)-Dare atto che all'Impresa Mormina Costruzioni di Mormina geom. Giovanni., con sede a Scicli, Via Berlinguer n.21, 97018 durante il corso dei lavori sono stati liquidati n.2 (due) certificati di acconto per l'importo di € 136.722,00;
- 4)-Riconoscere all'Impresa Mormina Costruzioni un credito residuo netto di € 0,40 oltre € 0.04 per IVA per un totale di € 0,44 che saranno liquidati a seguito di presentazione fattura ;
- 5)-Trasmettere la presente in originale, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al RUP Ing. Andrea Pisani.

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.
f.to Ing.Calvo Salvatore

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno _____

Liquidazione _____

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Scicli, li _____

Il Capo Settore Finanze
