



Comune di Scicli
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII Settore LL.PP.

N° 148

28.06.2012

OGGETTO: Lavori di restauro, consolidamento e adeguamento degli impianti tecnologici della scuola elementare “De Amicis” ed annessa palestra. Progetto esecutivo per adeguamento impianti antincendio ed elettrico. Approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione-

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

-con determine del Capo VII Settore LL.PP. n. 91 del 23.05.2007 e n. 123 del 05.07.2007 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di restauro, consolidamento e adeguamento degli impianti tecnologici della scuola elementare “De Amicis” ed annessa palestra. Progetto esecutivo per adeguamento impianti antincendio ed elettrico;

- il progetto, dell' importo di € 274.000,00 è stato finanziato con D.D.G. n. 13/XV del 17.01.2007 – D.D.S. n. 825/XV dall' Assessorato dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione. Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione, come dal seguente quadro:

Quadro economico progetto finalizzato		
A	Importo lavori a base d'asta	€ 185.576,57
	Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.377,31
	Sommano	€ 188.953,88
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
1	I.V.A. Sui lavori 10%	€ 18.895,39
2	Spese tecniche	€ 36.102,19
3	Compensi art. 18 legge 109/94	€ 1.581,17
4	Contributo AVCP	€ 150,00
5	Accantonamento art. 26 L.109/94	€ 5.668,62
6	Imprevisti	€ 17.648,75
7	Collaudi	€ 5.000,00
	Sommano	€ 85.046,12
	Importo totale progetto	€ 274.000,00

- con contratto d'appalto Rep. n. 33716 del 15.07.2008, registrato a Modica il 25.07.2008 al n. 353, serie I, i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all'Impresa Chiofalo Costruzioni srl, con sede in San Filippo del Mela (ME) per l'importo contrattuale di € 175.378,77;

- successivamente con D.D.S. n° 1164/XV del 12/11/2008 annotato dalla competente ragioneria al n° 49 Cap 772023 il 24/11/2008, è stato rideterminato il quadro economico di spesa ed impegnata definitivamente la somma di € 259.067,38 a favore del Comune di Scicli per la realizzazione dell'opera programmata. Il D.D.S. in parola determina, quindi, il quadro economico del progetto come appresso indicato:

Quadro economico progetto impegno definitivo		
Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 172.001,46
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.377,31
	Sommano	€ 175.378,77
Somme a disposizione dell' amministrazione		
I.V.A. Sui lavori 10%		€ 17.537,88
Spese tecniche		€36.102,19
Compensi art. 18 legge 109/94		€ 1.518,17
Contributo AVCP		€ 150,00
Accantonamento_ art._26_L.109/94		€5.668,62
Imprevisti		€ 17.711,75
Collaudi		€ 5.000,00
	Sommano	€ 83.688,61
Importo destinato alla realizzazione dell'opera		€ 259.067,38
Economie di bilancio		
Ribasso d'asta del 7,3151		€13.575,11
Economia da IVA		€1.357,51
Sommano		€14.932,62

- per effetto dell'esecuzione di nuove opere nonché per l'assestamento contabile delle diverse categorie di lavoro è stata redatta la 1^ perizia di variante e suppletiva, approvata con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 245 del 15.11.2011, contenuta entro l'importo finanziato di €. 259.067,38 così distinto:

Quadro economico l perizia di variante e suppletiva		
A	Importo lavori al netto del ribasso d'asta -	€193.079,19
	Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.801,17
	Sommano	€ 196.880,36
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
1	I.V.A. Sui lavori 10%	€ 19.688,04
2	Spese tecniche	€ 38.369,00
3	Compensi art. 18 legge 109/94	€ 1.518,17
4	Contributo AVCP	€ 150,00
6	Collaudi	€ 2.461,81
	Sommano	€ 62.187,02
	Importo totale progetto	€ 259.067,38

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 12/12/2008 e che i lavori stessi, dovevano compiersi entro giorni 180 decorrenti dal dalla data del verbale di consegna e quindi entro il 11/05/2009;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 14/12/2011, come risulta dal certificato redatto in pari data;

- la Direzione di Lavori è stata condotta dall'Ing. Claudio Pitino;

- durante il corso dei lavori è stato emesso n° 1 certificato di pagamento per l'importo totale di € 159.232,04;

Visto lo stato finale dei lavori, alla data del 15/03/2012 che ammonta complessivamente a € 196.880,36, da cui detraendo l'acconto corrisposto in corso d'opera, pari a € 159.232,04, risulta il **credito netto dell'impresa di € 37.648,32** oltre I.V.A.;

Richiamata la relazione sul conto finale redatta il 15.03.2012;

Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto dalla D.L. in data 19/03/2012;

Visti l'Orel vigente e le leggi sui LL.PP. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di restauro, consolidamento e adeguamento degli impianti tecnologici della scuola elementare "De Amicis" ed annessa palestra. Progetto esecutivo per adeguamento impianti antincendio ed elettrico, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Claudio Pitino;

2) Riconoscere all'Impresa Chiofalo Costruzioni srl, quale credito residuo, la somma di € 37.648,32 oltre IVA al 21 % pari a € 7.906,15, la cui liquidazione è da subordinare alla presentazione di regolare fattura accompagnata dal dovuto D.U.R.C.;

3) Di dare atto che la spesa complessiva di €45.554,47 I.V.A. compresa, risulta impegnata per effetto della Determina del Capo Settore n° 440 del 30/12/2005, nel servizio 2.01.05.01/10 cap. 296 del redigendo bilancio 2012, residuo 2005;

4) Di trasmettere la presente, in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, ed in copia al RUP, Ing. Calvo Salvatore;

Il Capo VII Settore
Ing. Salvatore Calvo

=====

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====