

N. 156

li, 06.07.2012

REGISTRO DELLE DETERMINE

Oggetto: Lavori di manutenzione e sistemazione della strada consortile di collegamento della S.P. 84 Bruffalori, Corvo, Cava d' Aliga e la S.P. 65 Cava d' Aliga – Sampieri. Atti contabilità finale. Certificato regolare esecuzione. Approvazione.

PREMESSO CHE:

- Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 31.05.2010 ed è stato approvato con determina del Capo Settore LL.PP. n. 168 del 07.12.2010 dell'importo complessivo di Euro €. 60.000,00 così ripartito:

- Lavori a base d'asta		€ 45.560,14
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ <u>1.409,08</u>
	Sommano	€ 46.969,22
- somme a disposizione dell' Amm.ne		
- imprevisti	€ 2.348,46	
- compensi art. 18 L. 109/94 - 2%	€ 939,38	
- Iva 20% sui lavori	<u>€ 9.393,84</u>	
	Sommano	€ <u>12.681,69</u>
	Importo totale del progetto	€ 59.650,91

- Il progetto è stato finanziato con atto deliberativo n. 640/CA del 31.12.2009 dall' Ente di sviluppo agricolo, servizio Edilizia e Viabilità per l'importo di € 60.000,00;
- Con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 104 del 03.05.2011 è stato disposto di provvedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo appalto ed è stato approvato lo schema del bando di gara. Nell'esperimento di gara effettuata il 24.05.2011 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Pacetto Ignazio per l'importo complessivo di € 43.547,65 a seguito del ribasso del 7,51 % sull'importo a base d'asta;
- Il contratto principale stipulato in data 05.08.2011, n. 34776 di rep., registrato a Modica in data 11.08.2011 al n. 549 Serie 1^a per l'importo di € 43.547,65 oltre IVA al 20%;
- Oltre al progetto principale è stata redatta una perizia di variante e suppletiva approvata dal dal Capo Settore LL.PP. con determina n. 249 del 27.09.2011. Le variazioni sopra descritte hanno determinato il seguente nuovo quadro economico :

NUOVO QUADRO ECONOMICO

Lavori a lordo	€ 51.636,04
Si detrae oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 3,00%	€ 1.549,08
Lavori a base d'asta	€ 50.086,96
Si detrae il ribasso d'asta del 7,51%	€ 3.761,53
Restano nette	€ 46.325,43
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.549,08
Totale	€ 47.874,51

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 10% sui lavori	€	4.787,45	
Spese tecniche Compensi ex art. 18 L. 109/94 2%	€	1.032,72	
Per economia di ribasso	€	3.761,53	
Per economia	€	2.194,70	
Sommano	€	11.776,40	€ 11.776,40
		TOTALE	€ 59.650,91

- I lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in via d'urgenza in data 27.06.2011, considerato il tempo utile di 60 giorni, la data di ultimazione veniva fissata il 25.08.2011;
- Con verbale di sospensione del 15.07.2011 i lavori sono stati sospesi per giorni 11 (undici);
- Con verbale di ripresa lavori, i lavori furono ripresi in data 26.07.2011, pertanto la nuova scadenza è stata fissata per il 04.09.2011;
- Con verbale di sospensione n. 02 del 11.08.2011 i lavori sono stati sospesi per giorni 55 (cinquantacinque);
- Con verbale di ripresa lavori n. 02 i lavori sono stati ripresi in data 05.10.2011, considerati i 10 gg di maggior tempo autorizzati con perizia di variante e suppletiva, la nuova scadenza veniva fissata per il 11.11.2011;
- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 10.10.2011 come accertato con verbale redatto in pari data e quindi entro il termine utile contrattuale;

VISTO lo stato finale redatto dal direttore dei lavori in data 10.11.2011 che riporta le seguenti annotazioni:

- importo lordo lavori eseguiti	€	51.636,04
- a detrarre oneri di sicurezza	€	1.549,08
- restano	€	50.086,96
-a detrarre ribasso d'asta 7,51 %	€	3.761,53
-restano	€	46.325,43
-oneri di sicurezza non sogg. a rib.	€	1.549,08
- importo lavori netti	€	47.874,51
- a dedurre 1° cert. Pag. in data 10.10.11	€	47.635,00
-resta il credito all'impresa	€	239,51

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa:

- importo netto autorizzato per lavori e perizia di variante e suppletiva € 47.874,51
- importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 47.874,51.

DATO ATTO che la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il 07.03.2012;

VISTA la relazione sul conto finale, ex art.173 D.P.R.554/99 e ss.mm.ii., redatta dal Direttore Lavori e sottoscritta dall'impresa;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto dalla D.L. geom. Trovato Gianfranco dal quale risulta il residuo credito totale dell'Impresa di € 239,51 (diconsi euro duecentotrentanove/51) ;

VISTO il D. l.vo 12 aprile 2006 n. 163;

VISTO il D.P.R. , 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011;

VISTO il decreto Presidente Regione Sicilia n.13 del 31.01.12;

VISTO il D.L.vo 18.08.00 n.267 e s.m.i.;

VISTO il vigente statuto comunale

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

1)-Approvare il conto finale e la relazione sul conto finale dei lavori di manutenzione e sistemazione della strada consortile di collegamento della S.R. 84 Bruffalori, Corvo, Cava d'

Aliga e la S.P. 65 Cava d' Aliga e la S.P. 65 Cava d' Aliga - Sampieri dell'importo complessivo di € 47.874,51 redatto dalla Direzione Lavori Geom. Trovato Gianfranco in data 12.03.2012;

2)-Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. Geom. Trovato Gianfranco, che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dell'emissione del medesimo;

3)-Dare atto che all'Impresa Pacetto Ignazio, con sede in C.da Bommacchia s.n., 97018 Scicli, durante il corso dei lavori è stato liquidato n.1 (uno) certificati di acconto per l'importo di € 47.635,00;

4)-Riconoscere all'Impresa Pacetto Ignazio un credito residuo netto di € 239,51 oltre € 50,30 per IVA al 21%, per un totale di € 289,81 che saranno liquidati a seguito di presentazione fattura ;

5)- Dare atto che la superiore e complessiva somma è prevista nel quadro economico approvato con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 249 del 27.09.2011 ;

6)- Dare atto che le suddette somme sono finanziate dall' Ente Sviluppo Agricolo con atto deliberativo n. 640/CA del 31.12.2009 e sono state impegnate all'intervento 2.08.01.01 cap. 493 res. Bilancio 2010 redigendo bilancio 2012. Impegno 1416/2010;

7)-Trasmettere la presente in originale, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al RUP Ing. Salvatore Calvo.

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.
Ing.Calvo Salvatore

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno _____

Liquidazione _____

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Scicli, lì _____

Il Capo Settore Finanze
