

Importo netto:	€ 724.23090
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 16.321,45
Importo contrattuale:	€ 740.552,35

- In data 07/08/2008 è stata effettuata la **consegna parziale** dei lavori, a causa di parziale disponibilità delle aree di cantiere.

- In data 24/11/2008 si è proceduto alla **consegna definitiva**.

- È stata concessa una **prima proroga**, su richiesta dell'impresa, **di giorni novanta**, in virtù della quale è stato spostato il termine di ultimazione al 21/08/2009.

- Una seconda **proroga di giorni sessanta**, concessa su istanza dell'impresa, ha ulteriormente spostato il termine di ultimazione dei lavori al 22/10/2009.

- Durante il corso dei lavori, oltre al progetto principale, è stata redatta una **perizia di variante approvata dal Capo Settore LL.PP. con determina n° 284 del 16/12/2009**, rimodulando le somme a disposizione dell'Amministrazione qui riportata:

A)- per Lavori:	€ 810.180,85
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori(2,11% sui lavori)	€ <u>17.099,08</u>
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 793.081,77
Per ribasso d'asta del 7,3153% su € 793.081,77	€ <u>58.016,31</u>

Importo netto complessivo dei lavori	€ 752.164,54	€. 752.164,54
---	--------------	----------------------

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione

1- IVA 20% sui lavori al netto-----	€ 150.432,91	
2- spese tecniche (prog.,d.l.) iva inclusa-----	€ 63.972,23	
3- Espropriazioni-----	€ 36.773,46	
4- spese tecniche x frazionamento e verbali di consistenza(iva inclusa)-----	€ 31.693,87	
5- Competenze tecniche per sicurezza in fase di progettaz.(iva inclusa)-----	€ 12.517,10	
6- Competenze tecniche per sicurezza in fase di esecuzione(iva inclusa)-----	€ 20.861,82	
7- Oneri ex art.18 L. 109/94-----	€ 16.203,62	
8- Spostamenti linea telefonica (iva inclusa)-----	€ 12.368,45	
9- Rimozione e smaltimento lastre eternit (iva inclusa)-----	€ 3.000,00	
10- Spese di pubblicità (iva inclusa)-----	€ 7.114,00	
11- Spese collaudo amministrativo-----	€ 1.927,31	
12- Spese voltare registrazioni e trascrizioni	€ 8.000,00	
13- Competenze Aut.Vigilanza LL.PP.	€ 250,00	
14- Ribassa d'asta e riassetto del quadro economico	€ <u>77188,65</u>	
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 457.606,81	€ 457.606,81
TOTALE SOMMA IMPEGNATA-----		€ 1.209.771,35

- Con la perizia di variante sono stati concordati e sottoscritti 21 nuovi prezzi.

- Con l' **atto di sottomissione rep. n. 34197 del 16/12/2009** registrato a Modica il 31/12/2009 al n. 572 serie 1^ l'impresa ha accettato l'esecuzione dei lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

- La somma complessiva netta autorizzata per lavori, ammonta a complessive **€ 1.209.771,35** di cui € 17.099,08 per oneri di sicurezza, ed € 457.606,81 per somme a disposizione.

- Con l'atto di sottomissione è stato concesso all'Impresa un maggiore tempo utile di giorni sessanta per l'ultimazione dei lavori, per effetto del quale la scadenza definitiva per dare ultimati i lavori veniva protratta al giorno 21/12/2009.

- I lavori vennero definitivamente **ultimati il giorno 21/12/2009**, e quindi entro il termine utile contrattuale, così come risulta dal certificato di ultimazione lavori redatto dalla DD.LL. in data 28/12/2009;

VISTO il conto finale redatto dal Direttore Lavori in data 29/04/2010, firmato dall'Impresa con riserve;

VISTA la Relazione sullo stato finale, ex art.173 D.P.R.554/99 e ss.mm.ii., redatta dal Direttore Lavori in data 29.04.2010;

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento, Arch. Giovanni Santospagnuolo, ex art.175 D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., redatta in data 21.05.2010;

VISTO il Collaudo statico dei manufatti in c.a., redatto in data 15.03.2010 dall'Ing. Guglielmo Carbone funzionario dell'Ente Comunale;

VISTI gli atti di collaudo tecnico-amministrativo ed il relativo certificato redatto in data 31.07.2012 dal professionista incaricato Ing. Domenico Gambuzza, dal quale risulta il credito dell'Impresa di € 3.665,68, da dedurre di € 650,00 per il ripristino di un cancello in ferro della ditta Causarano, e che

pertanto il credito residuo, al netto della spesa di detto cancello, in favore dell'impresa Gramey si riduce ad € 3.015,68 oltre iva, la cui liquidazione è comunque subordinata alla presentazione di regolare fattura ed alla regolarità contributiva

VISTA la legge n.109/94 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R.n.7/2002 e n.7/2003 e della L.R.n.16 del 29.11.2005 e n.20 del 21.08.2007;

VISTO il D.L.vo 18.08.00 n.267;

VISTO il vigente Statuto Comunale

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

1)- Approvare gli atti di collaudo tecnico amministrativo relativi al primo lotto funzionale del Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e potenziamento della strada comunale Ritegno - Gurgazzi - San Marco con percorso che utilizzi quasi per intero la viabilità esistente da C.da Zagarone fino all'incrocio con la strada provinciale n. 56 San Marco – Cava D'Aliga, dell'importo complessivo di € 1.209.771,35, redatti in data 31.07.2012 dal Collaudatore incaricato Ing. Domenico Gambuzza, che hanno carattere provvisorio e assumono carattere definitivo decorsi due anni dell'emissione degli stessi;

2)- Dare atto che all'Impresa Gramey S.r.l., con sede in Via Enrico Mattei n.17, Barcellona Pozzo di Gotto (Prov. ME), durante il corso dei lavori sono stati liquidati n.5 certificati di acconto per l'importo complessivo di € 729.275,00.

3)- Riconoscere all'Impresa Gramey S.r.l. un credito residuo netto di € 3.015,68 per lavori, oltre ad € 633,293 per IVA al 21% per un totale complessivo di € 3.648,97.

4)- Dare atto che il progetto trova imputazione al servizio 2.08.01.01/10 cap. 354 redigendo bilancio 2012, residuo bilancio 2006 ;

5)- Trasmettere la presente in originale, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al RUP arch. Giovanni Santospagnuolo.

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.

f.to Ing. Calvo Salvatore

=====

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno _____

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Sciacchi, lì _____

Il Capo Settore Finanze
Dott. Francesco Lucenti

=====