



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII Settore LL.PP.

N 170

li, 24/07/2009

REGISTRO DELLE DETERMINE

OGGETTO: . POR Sicilia 2000-2006 . Complemento di Programmazione – Misura 1.07 “Protezione consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture”. – Completamento interventi di consolidamento costoni rocciosi.- Mitigazione rischio idrogeologico area urbana Scicli – Colle San Matteo (Codice 83 – 7SI -021) **C.I. 1999.IT.16.PO.011/1.07.2.7/0350.-CUP: E42FO7000000006**
Atti contabilità finale. Collaudo. Approvazione.

PREMESSO CHE:

- Il progetto principale è stato redatto, in seguito all’incarico affidato con delibera della giunta comunale di Scicli n. 67 del 27/02/2007, dall’Ing. Lucianello Mormina , dall’Ing. Fabio Cafiso, e dall’Ing. Angelo Bruccheri; è stato validato dal R.U.P. Ing. Guglielmo Spanò in data 27/03/2007; è stato approvato in linea tecnica dal medesimo R.U.P. in data 28/03/2007 ed in linea amministrativa con determina n. 47 del Capo VII Settore del comune di Scicli del 28/03/2007. Il progetto in argomento è stato ammesso a finanziamento con D.D.G. n. 596 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente del 02/08/2007 per un importo complessivo dei lavori di € 698.447,72, così ripartito:

A) Lavori a base d’asta	€ 406.155,17	
Oneri per la sicurezza	€ 8.449,90	
Totale lavori (A)	€ 414.605,07	€ 414.605,07
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione		
1. IVA sui lavori	€ 82.921,01	
2. Spese tecniche compresa IVA	€ 152.335,10	
3. Posiz. topogr. dei blocchi instabili	€ 5.000,00	
4. Rilievi in parete	€ 16.800,00	
5. Competenze RUP	€ 2.073,03	
6. Spese per occupazione temporanea	€ 27,85	
2. Spese per pubblicazione bando gara	€ 4.000,00	
3. Contributo AVCP	€ 150,00	
4. Imprevisti	€ 20.535,66	
Totale (B)	€ 283.842,65	€ 283.842,65
	Totale progetto (A+B)	€ 698.447,72

ATTESO che a seguito procedura di gara i lavori sono stati aggiudicati all’impresa “*Italcostruzioni s.r.l.*” con amministratore unico Geom. Emilio Incarbone e sede in via Morselli n.38 Gela (CL), che ha praticato un ribasso del 7,3153%. , giusto contratto di appalto stipulato in data 27/01/2008 al n. 33484 di rep., per l’importo di € 384.893,60, al netto del ribasso d’asta del 7,3153%, di cui € 376.443,70 per lavori ed € 8.449,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- Durante il corso dei lavori in data 11/06/2009 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, resasi necessaria per il miglioramento dell'intervento e della sua funzionalità, motivata da circostanze sopravvenute non prevedibili al momento della stipula del contratto.

Tale perizia ha un importo dei lavori al netto del ribasso del 7,3153 % di € 398.683,05, di cui 389.980,42 per lavori più € 8.752,63 per oneri della sicurezza, con una maggiore spesa per lavori al netto del ribasso di € 13.789,45. La perizia che rientra nella tipologia prevista dall'art. 25 comma 3, secondo periodo, dalla L.109/94 e ss.mm.ii., nel testo vigente nella Regione Siciliana, è stata approvata con determina n. 4 del R.U.P. del 12/06/2009 ai sensi dell'art.134 comma 10 del D.P.R. 554/99.

Verbale di concordamento nuovi prezzi: per la redazione della perizia innanzi citata non è stato necessario introdurre alcuna nuova categoria di lavoro e, quindi non è stato convenuto alcun nuovo prezzo.

Atti suppletivi: in data 15/06/2009 l'impresa ha rilasciato l'atto di sottomissione con rinuncia all'equo compenso registrato per un'importo di € 398.683,05, al netto del ribasso del 7,3153%, di cui € 389.930,42 per lavori più € 8.752,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

-i lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 14/02/2008 e la loro durata, così come riportato nel contratto, era stabilita in mesi 6 (sei) consecutivi a partire dalla consegna. Pertanto, l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il giorno 14/08/2008.

Subappalto: su richiesta dell'impresa aggiudicataria del 20/02/2008, con Determina del R.U.P. n.2 del 21/02/2008 la "Italconstruzioni s.r.l." è stata autorizzata a subappaltare alla "GHEA s.r.l." con sede in Ragusa, Via Archimede n.19 e amministratore unico il Dott. Donato Causapruno, l'esecuzione di quota parte dei lavori da eseguirsi con tecniche alpinistiche per l'importo di € 115.000,53.

Sospensione, ripresa dei lavori e nuovo tempo contrattuale: con ricorso 247/2008, proposto al TAR Sicilia, Sezione staccata Catania, l'impresa C.&P. s.r.l. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, degli atti inerenti la procedura di gara. Con sentenza n°505/08 il TAR Sicilia, Sezione staccata Catania, ha annullato l'efficacia degli atti impugnati. A seguito della sentenza del T.A.R. , con Ordine di Servizio n.2 del 30/04/2008, il R.U.P. ha ordinato la sospensione immediata dei lavori inerenti l'appalto in argomento.

Alla sentenza del T.A.R. l'Amministrazione Comunale ha proposto ricorso avanti al C.G.A., chiedendone la sospensiva. Il C.G.A., nell'udienza del 15/10/2008 ha respinto l'istanza di sospensiva avverso la sentenza impugnata.

In data 31/03/2009 è intervenuta una transazione tra il Comune di Scicli e la ditta "C.&P. s.r.l. ;

Su specifica richiesta del Capo Settore LL.PP. del Comune di Scicli, l'Ing. Salvatore Calvo , con nota datata 02/04/2009, la "Italconstruzioni s.r.l." ha dato la propria disponibilità a proseguire i lavori secondo le modalità del contratto a suo tempo stipulato . Con l'Ordine di Servizio n.4 del 10/04/2009, il R.U.P. ha ordinato allo scrivente D.L. di procedere alla ripresa lavori da condurre, nelle more del perfezionamento del rapporto contrattuale, con l'impresa "Italconstruzioni s.r.l.", secondo i contenuti del contratto originario, stipulato in data 31/01/2008 Rep. N. 33484.

I lavori consegnati in data 14/02/2008 e sospesi in data 30/04/2008, sono stati ripresi in data 14/04/2009, come risulta da specifico verbale. Ne consegue che il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è rinviato al 28/07/2009.

- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23.06.2009 come fu accertato con certificato in data 24.06.2009 e quindi entro il tempo utile;

VISTO il conto finale redatto dal Direttore Lavori in data 25.06.2009 , e firmato dall'Impresa senza riserve;

VISTA la Relazione sullo stato finale, ex art.173 D.P.R.554/99 e ss.mm.ii., redatta dal Direttore Lavori in data 25.06.2009

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento, ex art.175 D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., redatta in data 25.06.2009;

VISTO il Collaudo statico redatto in data 25.06.2009 dal professionista incaricato, Ing. Trovato Salvatore;

VISTI gli atti di collaudo tecnico-amministrativo ed il relativo certificato, redatto in data 26.06.2009 dal professionista incaricato, Ing. Basiricò Tiziana;

ACCERTATO in via definitiva, a conclusione dell'intervento, l'ammontare delle singole voci

Riepilogate nel quadro economico;

A	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
	Sommano	398.683,05
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
	IVA su lavori 20%	79.736,61
	Rilievi in parete (IVA compresa)	16.800,00
	Posizionamento topografico dei blocchi instabili (IVA compresa)	5.000,00
	Competenze professionali (IVA compresa)	
	Progettazione	37.155,74
	Direzione Lavori	19.646,39
	Consulenza Geotecnica in fase di progettazione	20.653,56
	Misura e Contabilità	4.983,97
	Coord. Sicurezza in fase di progettazione	9.288,94
	Relazione paesaggistica	16.301,35
	Consulenza Geologica	10.532,40
	Collaudo tecnico amministrativo	3.723,61
	Perizia di variante e supplitiva	3.788,95
	Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	14.734,79
	Consulenza Geotecnica in fase di esecuzione	7.060,62
	Collaudo Statico	5.921,03
	Sommano	
	Competenze per il RUP (2,0%*0,4184 di A)	3.469,41
	Spese per occupazione temporanea	-
	Spese per pubblicità bando gara	5.117,30
	Contributo A.V.C.P.	150,00
	Costo intervento	662.747,72
C	ECONOMIE	
	Economie per ribasso d'asta	35.653,76
	Per ulteriori economie	46,24
	sommano	35.700,00
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	698.447,72

VISTA la legge n.109/94 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R.n.7/2002 e n.7/2003 e della L.R.n.16 del 29.11.2005 e n.20 del 21.08.2007;

VISTO l'art.184 del D.L.vo 18.08.00 n.267;

VISTO l'art.48 dello Statuto Comunale

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

- 1)-Approvare il conto finale e la relazione sul conto finale dei lavori di POR Sicilia 2000-2006 Complemento di Programmazione – Misura 1.07 “Protezione consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture”. – Completamento interventi di consolidamento costoni rocciosi.- Mitigazione rischio idrogeologico area urbana Scicli – Colle San Matteo (Codice 83 – 7SI -021) **C.I. 1999.IT.16.PO.011/1.07.2.7/0350.-CUP: E42FO7000000006** dell'importo complessivo lordo di € 398.683,05 di cui € 389.930,42 per lavori al netto del ribasso d'asta ed €8.752,63 per oneri di sicurezza, redatto dal Direttore Lavori in data 25.06.2009;
- 2)-Approvare gli atti di collaudo redatti dal Collaudatore tecnico-amministrativo incaricato Ing. Basiricò Tiziana;
- 3)-Dare atto che all'Impresa Italcostruzioni Srl. durante il corso dei lavori sono stati liquidati n.3 certificati di acconto per l'importo di € 396.688,83.
- 4)-Riconoscere all'Impresa Italcostruzioni S.r.l., un credito residuo netto di € 1.994,05 per lavori

oltre ad € 398,81 per IVA al 20%, la cui liquidazione è da subordinare alla presentazione di regolare fattura accompagnata dal dovuto D.U.R.C..

5)-Approvare il quadro finale dell'utilizzazione delle somme con l'articolazione seguente:

A	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
	Sommano	398.683,05
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
	IVA su lavori 20%	79.736,61
	Rilievi in parete (IVA compresa)	16.800,00
	Posizionamento topografico dei blocchi instabili (IVA compresa)	5.000,00
	Competenze professionali (IVA compresa)	
	Progettazione	37.155,74
	Direzione Lavori	19.646,39
	Consulenza Geotecnica in fase di progettazione	20.653,56
	Misura e Contabilità	4.983,97
	Coord. Sicurezza in fase di progettazione	9.288,94
	Relazione paesaggistica	16.301,35
	Consulenza Geologica	10.532,40
	Collaudo tecnico amministrativo	3.723,61
	Perizia di variante e supplitiva	3.788,95
	Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	14.734,79
	Consulenza Geotecnica in fase di esecuzione	7.060,62
	Collaudo Statico	5.921,03
	Sommano	
	Competenze per il RUP (2,0%*0,4184 di A)	3.469,41
	Spese per occupazione temporanea	-
	Spese per pubblicità bando gara	5.117,30
	Contributo A.V.C.P.	150,00
	Costo intervento	662.747,72
C	ECONOMIE	
	Economie per ribasso d'asta	35.653,76
	Per ulteriori economie	46,24
	sommano	35.700,00
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	698.447,72

6)-Trasmettere la presente, in triplice originale, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia: al Sindaco e all'URP.

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.
F.to Ing.Calvo Salvatore

Allegato alla determina dirigenziale n° 170 del 24.07.2009

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n° _____

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli, lì _____

Il Responsabile del servizio finanziario
