



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V° LL.PP.

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE INFRASTRUTTURE

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

DETERMINAZIONE LL.PP N. 99 DEL 07 NOV. 2018

REGISTRO GENERALE N. 1094 DEL 9-11-18

OGGETTO: Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Cittadino. CIG: 6932245D88.
Liquidazione fattura n. 03 del 13/07/2018. Approvazione certificato di regolare esecuzione e Stato Finale. Liquidazione fattura n. 04/2018

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

Con determina R.G. n. 1185 del 30/12/2016 del Capo Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ecologia e' stato disposto di affidare i lavori in oggetto a mezzo procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti, con il criterio del prezzo piu' basso ai sensi dell'art 95 comma 4 lett. A, ed e' stato impegnato l'importo complessivo di Euro 87.400,00, compresa IVA, di cui Euro 76.255,80 per lavori, quale importo soggetto a ribasso ed Euro 1.524,80 per oneri di sicurezza, importo non soggetto a ribasso;

Con Determina R.G. n. 377 del 24/04/2017 del Capo Settore Lavori Pubblici, Manutenzione si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori nei confronti della ditta "CANNATA GIOVANNI VIA MODICA ISPICA 1 97015 MODICA (RG);

Con contratto R.E.P. n. 36395 del 07/06/2017 registrato a Modica Serie: 1T Numero: 1591 del 09/06/2017, i lavori sono stati affidati alla ditta CANNATA GIOVANNI VIA MODICA ISPICA 1 97015 MODICA (RG) per l'importo contrattuale di €. 60.825,90 al netto del ribasso del 22,2332% comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad €. 1.524,20;

La consegna dei lavori è avvenuta in data 27/04/2017 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa .

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel capitolato speciale di appalto mesi quattro naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, e pertanto la scadenza è stata fissata il 26/08/2017.

Con delibera di G.M. n. 64 del 20/04/2018 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva con la quale è stato elevato l'importo contrattuale ad €. 70.466,85;

In data 23 Giugno 2017 i lavori furono sospesi nelle more di programmare la tempistica delle estumulazioni delle Salme.

In data 18/09/2017 i lavori furono ripresi specificando che erano stati programmati 4 estumulazioni nei giorni di lunedì e mercoledì di ogni settimana;

In data 30 ottobre 2017, in occasione della ricorrenza dei defunti, e nelle more della redazione ed approvazione di una perizia di Variante e suppletiva relativa ai settori 16 e 17, i lavori furono nuovamente sospesi.

In data 30/04/2018 i lavori furono ripresi specificando che i lavori dovevano essere concentrati esclusivamente nel Settore 16 per l'innalzamento dei Monumentini come previsto nella perizia di variante e relativo atto di sottomissione del 24/04/2018.

Con l'approvazione della perizia di variante furono concessi ulteriori 50 giorni per dare ultimati i lavori cosicché, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 10/07/2018.

La funzione di R.U.P. È stata svolta dall'Ing. Andrea Pisani;

La Funzione di Direttore dei lavori è stata svolta dal geom. Sebastiano Vasile

Visto

Il certificato di ultimazione dei lavori in data 10/07/2018, dichiarava ultimati i lavori medesimi e pertanto in tempo utile.

Visto

L'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 18 DPR n. 207/2010 pubblicato in data 14/10/2018;

Vista

La relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei lavori Geom. Vasile Sebastiano in data 29/10/2018;

Visto

Lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori Geom. Vasile Sebastiano in data 20/09/2018 che riporta le seguenti annotazioni;

Totale lavori		€ 88.342,40
ribasso d'asta 22,2332%		€ 19.641,34
lavori al netto del ribasso		€ 68.701,06
oneri per la sicurezza		€ 1.765,79
Totale		€ 70.466,85
1 cert pagamento anticipazione	27/06/17	€ 12.165,18
2 cert pagamento 1 Sal	14/09/17	€ 20.240,00
3 cert pagamento 2 Sal	21/03/18	€ 10.000,00
4 cert pagamento 3 Sal	23/05/18	€ 16.970,00
5 cert pagamento 4 Sal	12/07/18	€ 10.734,00
restano da liquidare		€ 357,67

Vista la fattura elettronica n. 04/2018 del 21/04/2018 acquisita al protocollo generale al n. 29244 in data 21/09/2018, di €. 393,44 IVA compresa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con prot. INPS n. 12394478 del 08/10/2018 con scadenza di validità il 05/02/2019, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

Visto il parere favorevole alla liquidazione apposto a margine della fattura dal Direttore dei lavori Geom. Vasile Sebastiano;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma riportata in fattura, alla ditta Cannata Giovanni con sede a Modica via Modica - Ispica n. 1 (RG);

Visto l'impegno assunto con Determina del Capo Settore n. 242 del 28/12/2017 R.G. n. 1185 del 30/12/2016 con la quale è stata impegnata la somma di €. 87.400,00 iva compresa, ed imputata alla **Missione 12. Programma 09. Titolo 2. M.Agg. 02 Cap. 176, impegno 775/16** del Bilancio 2016;

Richiamate:

- la legge 180/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 08/11/2017, con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C. Per il triennio 2017 - 2019)

Visto il codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 - Interventi connessi a servizi indispensabili;

Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di

Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Vista la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Visto l'Art. 163 comma 2 D.Lgs.267/00 della Gestione provvisoria;

Visto l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;

Visto il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D. L.vo 267 del 18.08.00;

Vista la Determina Sindacale n° 50 del 29.12.2017, e la determina n. 23 del 31/10/2018 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 31.12.2018;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- Di approvare**, gli atti di contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero Cittadino, redatti dal geom. Vasile Sebastiano nella qualità di direttore dei lavori e collaudatore costituiti dai seguenti elaborati:
 - Relazione sul conto finale con certificato di visita e certificato di regolare esecuzione;
 - Stato finale dal quale risulta l'ammontare dei lavori al netto di €. 70.466,85;
- Dare atto** che all'impresa Cannata Giovanni Via Modica Ispica n. 1 97015 MODICA (RG), durante il corso dei lavori sono stati liquidati n. 5 certificati di pagamento per un totale di €. 70.109,18;
- Liquidare** e pagare mediante accredito sul conto corrente bancario alla ditta Cannata Giovanni via Modica – Ispica n. 1 97015 Modica, P. IVA 00987280880 la fattura n 04/2018 emessa in data 21/09/2018, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli in data 21/09/2018 al N. 29244 dell' importo complessivo di € 393,44 IVA compresa, riferita al saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Cittadino, di cui Imponibile € 357,67, ed IVA € 35,77;
- Prelevare** la superiore e complessiva somma di € 11.807,40 IVA compresa dal seguente intervento:
 - **Missione 12. Programma 09. Titolo 2. M.Agg. 02 Cap. 176, impegno 775/16** ove risulta impegnata per effetto della Determina 242 del 28/12/2016 R.G. n. 1185 del 30/12/2016, reimputata al 2018, esigibilità 2018;
- Accreditare** alla ditta Cannata Giovanni via Modica – Ispica n. 1 97015 Modica, P. IVA 00987280880 la somma di € 357,67 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario dedicato indicato nell'allegato A;
- Riversare**, nella qualità di committente l'importo di €. 35,77 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
- Dare atto** che il certificato di regolare esecuzione redatto dal geom. Vasile Sebastiano in data 29/10/2018, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
- Di approvare** il quadro finale dell'utilizzazione delle somme riportato nello stato finale:

Totale lavori		€ 88.342,40
ribasso d'asta 22,2332%		€ 19.641,34
lavori al netto del ribasso		€ 68.701,06
oneri per la sicurezza		€ 1.765,79
Totale		€ 70.466,85
1 cert pagamento anticipazione	27/06/17	€ 12.165,18
2 cert pagamento 1 Sal	14/09/17	€ 20.240,00
3 cert pagamento 2 Sal	21/03/18	€ 10.000,00
4 cert pagamento 3 Sal	23/05/18	€ 16.970,00
5 cert pagamento 4 Sal	12/07/18	€ 10.734,00
restano da liquidare		€ 357,67

9. **Dare atto** che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
10. **Dare atto** di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018;
11. **Dare atto** che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria;
12. **Dare atto**, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> ;
13. **Dare atto** che il lotto CIG è: **6932245D88**
14. **Trasmettere** la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio, con la presente, dichiara l'assenza di conflitti d'interesse nemmeno potenziale ne situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e che il presente provvedimento rispetta le prescrizione del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Basile Sebastiano



IL TITOLARE DI P.O. Capo V Settore
Ing. Pisani Andrea

[Handwritten signature of Ing. Pisani Andrea]

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi _____

I = 775/16
LIQ = 3029/2018 *[Handwritten mark]*

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

[Handwritten signature of Dott.ssa Grazia Maria Galanti]

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi **09 NOV. 2018**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

[Handwritten signature of Dott.ssa Grazia Maria Galanti]