



ORIGINALE Comune di Scicli



(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Settore LL.PP. e Manutenzioni

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI LMP N° 185 DEL 25 NOV. 2016

REGISTRO GENERALE N° 84 DEL 2-2-2017

Oggetto: Manutenzione straordinaria strada di collegamento del Convento delle Milizie con la S.P. n. 39 Scicli Donnalucata. Approvazione stato finale.

Premesso che:

Con Determina del Sindaco n. 31 del 06/07/2010, è stato autorizzato il Capo VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia all'affidamento dei lavori in oggetto a mezzo cottimo fiduciario;

In data 10/08/2010 è stato espletato il cottimo fiduciario ed i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Ragusa Giovanni che ha offerto il ribasso del 10,98%;

Con Determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n. 236 del 24/08/2010 è stato approvato il verbale di aggiudicazione provvisorio;

Con determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n. 392 del 07/12/2010 è stata impegnata definitivamente la somma di €. 100.000,00, necessaria ai lavori di manutenzione straordinaria strada di collegamento del Convento delle Milizie con la S.P. n. 39 Scicli Donnalucata come dal seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 78.570,24
lavori soggetti a ribasso	€ 76.213,13	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.357,11	
SOMME A DISPOSIZIONE		
per iva 20%	€ 15.714,05	
per iva su imprevisti 20%	€ 690,72	
Art. 18 spese tecniche 2%	€ 1.571,40	
impresvisti	€ 3.453,59	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.429,76	€ 21.429,76
TOTALE PROGETTO		€ 100.000,00

- Con contratto in data 28/12/2010, n. 34491 di Repertorio, l'impresa Ragusa Giovanni (P.I. 01061560882) con sede a Scicli via Degli Ulivi n. 8, ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo netto di €. 70.202,04 di cui €. 2.357,11 per Oneri della Sicurezza;

- Che i lavori sono stati consegnati in data 07/12/2010;

- Che in data 8/04/2011 venne redatta una perizia di variante e suppletiva approvata con determina del Capo Settore n. 102 del 29/03/2011 avente il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI AL LORDO		€ 86.074,07
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.659,69	
lavori al netto degli oneri di sicurezza	€ 83.414,38	
ribasso d'asta del 10,98%	€ 9.158,90	
lavori al netto del ribasso	€ 74.255,48	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.659,69	
Totale lavori		€ 76.915,17
SOMME A DISPOSIZIONE		
per iva 20%	€ 15.353,04	
Art. 18 spese tecniche 2%	€ 1.721,48	
economie	€ 6.010,31	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 23.084,83	€ 23.084,83
TOTALE PROGETTO		€ 100.000,00

- In data 24/01/2011 i lavori furono sospesi per la redazione della perizia di variante;
 - La ripresa dei lavori è avvenuta in data 25/04/2011 e la nuova scadenza è stata fissata in data 13/05/2011;
 - L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 06/05/2011 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- Che** la Direzione Lavori è stata condotta dal Geom. Vasile Sebastiano;
Che la funzione di R.U.P. è stata svolta dal Geom. Bonincontro Antonino;
Che durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 2 certificati in acconto per l'importo totale di € 75.469,00;

STATO FINALE IN DATA 16/06/2011	€ 84.880,40
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.622,80
lavori al netto degli oneri di sicurezza	€ 82.257,60
ribasso d'asta del 10,98%	€ 9.031,88
lavori al netto del ribasso	€ 73.225,72
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.622,80
Totale lavori	<u>€ 75.848,52</u>
1° ACCONTO IN DATA 21/01/2011	€ 69.806,00
2° ACCONTO IN DATA 06/05/2011	€ 5.663,00
RESTANO DA LIQUIDARE	<u>€ 379,52</u>

Vista la relazione sul conto finale (art. 173 del regolamento sui ll.pp. di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554) ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Vasile Sebastiano in data 16/06/2011;

Vista la fattura n° 06 del 20/06/2011 emessa dalla ditta Ragusa Giovanni dell'importo di €. 379,52 oltre iva acquisita al protocollo Generale al n. 16707 in data 21/06/2011;

Visto il DURC online in corso di validità prot. Inail n. 4964275 con scadenza 02/02/2017 dal quale risulta la regolarità dei versamenti da parte della ditta;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa quale pagamento dello stato finale.

Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006 ed il D.P.R. di attuazione n. 207 del 2010;

Visto l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto lo Statuto Comunale e il nuovo regolamento di contabilità approvato con Delibera n. 10 del 30/07/2015 dalla Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)- Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria strada di collegamento del Convento delle Milizie con la S.P. n. 39 Scicli Donnalucata, redatti dal Geom. Vasile Sebastiano nella qualità di direttore dei lavori e collaudatore:

- relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 03/06/2014 a firma del Geom. Vasile Sebastiano dal quale risulta un credito all'impresa di €. 379,52 oltre iva;
- stato finale del 16/06/2011 a firma del Geom. Vasile Sebastiano per un importo complessivo di €. 75.848,52;

2)- Di liquidare e pagare mediante accreditamento sul conto corrente bancario unico intestato a Ragusa Giovanni con sede in Scicli via degli Ulivi n. 8 P.I. 01061560882 la fattura: n. 06 del 20/06/2011 emessa dalla ditta Ragusa Giovanni dell'importo complessivo di €. 455,42 iva compresa di cui €. 379,52 per lavori ed €. 75,90 per iva acquisita al protocollo Generale al n. 16707 in data 21/06/2011, quale importo dovuto a saldo dei lavori;

3)- Di prelevare la superiore e complessiva somma di € 455,42 IVA compresa, dalla Missione 9 programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap. 491 res.2010 ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n. 236 del 24/08/2010;

4)- Di accreditare alla ditta Ragusa Giovanni con sede in Scicli via degli Ulivi n. 8 la somma di €. 455,42 mediante bonifico bancario presso la banca Agricola Popolare, agenzia n. 1 di Scicli (RG). Codice IBAN : IT63-D0503684521CC0260046797;

5)- Dare atto che il lotto C.I.G. è 05124284F5;

6)- Che vengono rispettate le previsioni dell'art. 169 c. 2 del D.Lgs 267/00 Gestione Previsioni;

7)- Di trasmettere la presente in originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza..

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vasile Sebastiano



Il Capo Settore

Ing. Pisani Andrea

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi **01 FEB. 2017**

*I = 1764/2010 sottoinp. 2831/2010
LIQ = 113/2017*



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi **01 FEB. 2017**



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

