



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V° LL.PP.

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE INFRASTRUTTURE

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

DETERMINAZIONE LL.PP N. 102 DEL 12 NOV. 2018

REGISTRO GENERALE N. 1120 DEL 20-11-18

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tratti di vie cittadine a Scicli e Borgate e tratti condotte idriche in via Valdo. CIG: 6609290EA2. Approvazione stato finale. Liquidazione n. 02/2018 PA del 16/03/2018

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

Con Determina a Contrarre R.G. n.107 del 04/03/2016 e successiva R.G. n. 789 del 17/10/2016, con Impegno n.1353/2015, sono stati finanziati con fondi del Bilancio Comunale, i lavori di che trattasi, le stesse rispettivamente pubblicate all'albo pretorio on line del Comune di Scicli, dal 04/03/2016 al 11/12/2016 con prot. n. 276/2016 e dal 17/10/16 al 01/11/16 con prot. n.1776/2016;

La somma complessiva è pari ad € 104.000,00, come dal seguente quadro economico, composta da € 86.091,51 per lavori e di € 17.908,49 per somme a disposizione dell'amministrazione, risulta impegnata nell'esercizio 2015 per €. 100.500,00 alla Missione 10. Programma 05. Titolo 2. M.Ag. 02 Cap. 557, del Bilancio 2016 e per €. 3.500,00 alla Missione 7. Programma 01. Titolo 2. M.Ag. 02 Cap. 457, del Bilancio 2016, per effetto della Determina a contrarre R.G. n. 107 del 04/03/2016, con Impegno n.1353/2015.-

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 83.583,99
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.507,52
TOTALE LAVORI APPALTO	€ 86.091,51
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 17.908,49
TOTALE PROGETTO	€ 104.000,00

Assuntore dei lavori:

Con Determina R.G. n. 222 del 22/12/2016 del Capo Settore Lavori Pubblici, Manutenzione si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori nei confronti della ditta "ANZA GIUSEPPE, VIA DANUBIO, 27 - 95032 BELPASSO (CT), per l'importo contrattuale netto di €.68.021,07 al netto del ribasso del 21,6195% comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad €. 2.507,52;

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 28/03/2017 con il n. 36378 di repertorio per l'importo complessivo di €. 68.021,07.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 27/02/2017 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel capitolato speciale di appalto giorni sessanta naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 26/04/2017.

Sempre dal medesimo capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dello 0,1% dell'ammontare dell'appalto per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante i lavori non c'è stata la necessità di alcuna sospensione degli stessi.

Perizia di variante e suppletiva:

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi, venne redatta in data 24/04/2017 una perizia di variante e suppletiva ed approvata dal R.U.P. con determina n. 04 in data 27/04/2017 per l'importo complessivo di €. 104.000,00 così distinti

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 90.225,16
Di cui oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.507,52
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 87.717,64
ribasso d'asta 21,6195%	€ 18.964,12
RESTANO I LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 68.753,53
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 71.261,05
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
SOMME ART. 93 LEGGE 163/2006 E SS.MM.II.	€ 1.721,83
I.V.A. ed eventuali altre imposte 10%	€ 7.126,10
spese per oneri discariche pubbliche	€ 2.926,05
ECONOMIE DI RIBASSO	€ 18.964,12
ECONOMIE SUGLI ONERI PER LA DISCARICA	€ 73,95
ECONOMIE SULL' I.V.A.	€ 1.896,90
Autorità Vigilanza	€ 30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 32.738,95
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 104.000,00

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 26/04/2017, dichiarava ultimati i lavori medesimi e pertanto in tempo utile.

La funzione di RUP è stata svolta dall'Ing. Pisani Andrea;

La funzione di Direttore dei Lavori è stata svolta dal Geom. Vasile Sebastiano;

Durante tutto l'arco dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

-1° Cert. Pag. in data 18/03/2017 di € 48.958,40
 -2° Cert. Pag. in data 04/05/2017 di € 21.958,88

Visto lo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/04.2017 il quale si riporta il seguente quadro economico:

Lavori soggetti a ribasso	€ 87.717,64
ribasso d'asta 21,6195%	€ 18.964,12
restano i lavori al netto del ribasso	€ 68.753,52
oneri per la sicurezza	€ 2.507,52
Totale	€ 71.261,04
a detrarre 1 cert pagamento	€ 48.958,40
a detrarre 2 cert pagamento	€ 21.958,88
Resta il credito all'impresa	€ 343,76

Vista la relazione sul conto finale (Art. 199 D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207) ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori in data 22/06/2017;

Vista la fattura n. 02/2018 PA del 16/03/2018 dell'importo di €. 378,15 iva compresa, acquisita al protocollo Generale in data 19/03/2018 al n. 9116;

Vista l'attestazione in calce alla superiore fattura dalla quale si evince che i lavori sono stati effettuati come previsto nell'affidamento degli stessi per cui si può procedere alla liquidazione;

Vista la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con prot. INAIL n. 12930292 del 28/08/2018 con scadenza di validità il 26/12/2018, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

Visto l'avviso ad opponendum pubblicato all'albo Pretorio online in data 17/10/2017 e che, entro il termine fissato in giorni 20 non è pervenuta nessuna istanza da parte di terzi ;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta "ANZA GIUSEPPE, VIA DANUBIO, 27 – 95032 BELPASSO (CT);

Visto l'impegno assunto con le Determina del Capo Settore R.G. n.107 del 04/03/2016 e successiva R.G. n. 789 del 17/10/2016;

Richiamate:

- la legge 180/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 08/11/2017, con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P..T.P.C. Per il triennio 2017 - 2019)

Visto il codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Vista la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Visto l'Art. 163 comma 2 D.Lgs.267/00 della Gestione provvisoria;

Visto l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;

Visto il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D. L.vo 267 del 18.08.00;

Vista la Determina Sindacale n° 50 del 29.12.2017, e la determina n. 23 del 31/10/2018 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 31.12.2018;
Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di approvare** gli atti contabilità finale dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tratti di vie cittadine a Scicli e Borgate e tratti condotte idriche in via Valdo, redatti dal Geom. Vasile Sebastiano nella qualità di Direttore dei Lavori e collaudatore, costituiti dai seguenti elaborati:
 - Relazione sul conto finale con allegato il verbale di visita e certificato di regolare esecuzione;
 - Stato finale dei lavori
- 2) **Dare atto** che all'Impresa "ANZA GIUSEPPE, VIA DANUBIO, 27 - 95032 BELPASSO (CT), sono stati liquidati n° 2 stati di avanzamento per un importo complessivo di € 70.917,28;
- 3) **Dare atto** che il certificato di regolare esecuzione redatto dal Geom. Vasile Sebastiano in data 22/06/2017, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi anni due dall'emissione del medesimo;
- 4) **Di dare atto** che risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 5) **Liquidare** e pagare mediante accreditamento sul conto corrente bancario alla ditta ANZA GIUSEPPE, VIA DANUBIO, 27 - 95032 BELPASSO (CT), P. IVA 03982480877 la fattura n 02/2018 emessa in data 16/03/2018, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli in data 19/03/2018 al N. 9116 dell'importo complessivo di € 378,15 IVA compresa, riferita allo stato finale dei di manutenzione manutenzione ordinaria e straordinaria di tratti di vie cittadine a Scicli e Borgate e tratti condotte idriche in via Valdo, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 34,38 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
Miss. F. Prog. 1 Tit. 2 M. An. 02 Cap. 457
- 6) **Prelevare** la superiore e complessiva somma di € 378,15 IVA compresa dalla Missione 10. Programma 05. Titolo 2. M. Agg. 02 Cap. 557 imp. 1353/2015 ove risulta impegnata per effetto della Determina n. 53 del 29/02/2016 R.G. n. 107 del 04/03/2016 IMP.1353/2015, annualità 2018, gestione residuo 2017 ove risulta impegnata per effetto della Determina R.G. n. 108 del 04/03/2016;
Bilancio 2017-2019 An
- 7) **Accreditare** alla ditta ANZA GIUSEPPE, VIA DANUBIO, 27 - 95032 BELPASSO (CT), P. IVA 03982480877 la somma di € 343,77 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario dedicato indicato nell'allegato A;
- 8) **Riversare**, nella qualità di committente l'importo di €. 34,38 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
- 9) **Dare atto** di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018;
- 10) **Dare atto** che vengono rispettate le previsioni della delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibi-

toria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

11) Dare atto che il presente provvedimento rispetta le previsioni dell'Art. 163 comma 2 D.Lgs. 267/00 Gestione provvisoria;


12) Dare atto che il CIG è il seguente: 6609290EA2;

13) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

14) Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità

Il Responsabile del Servizio, con la presente, dichiara l'assenza di conflitti d'interesse nemmeno potenziale ne situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e che il presente provvedimento rispetta le prescrizioni del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018.

Il Responsabile del Servizio
Geom. *Wasi* e Sebastiano



IL TITOLARE DI P.O. Capo V Settore
Ing. Pisani Andrea

[Signature]

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi _____

I = 1353/2015
LIQ = 3050/2018 *A*



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

[Signature]

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi _____

20 NOV, 2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

[Signature]

1. The first part of the report

describes the general situation of the country and the results of the survey.

The second part of the report deals with the specific details of the survey.

The third part of the report discusses the results of the survey.

The fourth part of the report discusses the conclusions of the survey.

The fifth part of the report discusses the recommendations of the survey.

The sixth part of the report discusses the conclusions of the survey.

