



Comune di Scicli
(Provincia Regionale di Ragusa)
Settore Manutenzioni ed Ecologia
REGFISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 283

del 20/11/2012

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Donnalucata. Approvazione stato finale.

Premesso che:

- con determina del Capo Settore n. 229 del 06/07/2011 è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Donnalucata dell'importo complessivo di €. 105.000,00 così ripartito:

lavori a base d'asta		€ 82.943,93
lavori soggetti a ribasso	€ 80.455,61	
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.488,32	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
per IVA al 20%	€ 17.223,52	
spese tecniche 2%	€ 1.658,88	
imprevisti	€ 3.173,67	
	€ 22.056,07	€ 22.056,07
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		€ 105.000,00

- con contratto in data 11/11/2011, n. 34973 di Repertorio, l'impresa Spadaro Giovanni, ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo netto di €. 77.995,91 di cui €. 2.488,32 per Oneri della Sicurezza;
- che i lavori sono stati consegnati in data 12/09/2011;
- che in data 13/12/2011 venne redatta una perizia di variante e suppletiva approvata con determina del Capo Settore n. 415 del 22/12/2011 avente il seguente quadro economico:

lavori a base d'asta		€ 90.229,73
lavori al netto del ribasso d'asta	€ 82.140,19	
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.706,89	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
per IVA al 21%	€ 17.817,89	
spese tecniche 2%	€ 1.804,59	
	€ 104.469,56	€ 104.469,56
restano in economia		€ 530,44

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30/12/2011 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
Che la Direzione Lavori è stata condotta dal Geom. Vasile Sebastiano;
Che la funzione di R.U.P. è stata svolta dal Geom. Bonincontro Antonino;
Che durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 2 certificati in acconto per l'importo totale di € 84.422,77;
Che lo stato finale dei lavori ammonta ad €. 84,847,01 e pertanto risulta una differenza a credito della ditta Spadaro Giovanni di €. 424,24 oltre iva al 21%;
Vista la relazione sul conto finale (art. 173 del regolamento sui ll.pp. di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554) ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Vasile Sebastiano in data 8/10/2012;
Vista la fattura n° 26/2012 del 2/10/2012 emessa dalla ditta Spadaro Giovanni;
Vista la L.R. n°7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1)- Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Donnalucata, redatti dal Geom. Vasile Sebastiano nella qualità di direttore dei lavori e collaudatore:
 - Relazione sul conto finale con allegato il certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Vasile Sebastiano;
 - Stato finale redatto dal Geom. Vasile Sebastiano;
- 2)- Di liquidare all'Impresa, Spadaro Giovanni con sede in Scicli c.da Guadagna quale credito residuo, la somma di € 513,33 (cinquecentotredici/33) IVA inclusa, quale importo a saldo dello stato finale dei Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie di Donnalucata;
- 3)- Di trasmettere la presente in originale al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

Per Il Capo Settore

F.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

Allegato alla determina n° _____ del _____

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO n° _____

LIQUIDAZIONE n° _____

Visto :- Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
