



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 7 PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E MANUTENZIONI

UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1631 DEL 22/10/2025

Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul Demanio idrico fluviale corsi d'acqua: Torrente Modica Scicli – Torrente Lavinaro Arcieri – Torrente Santa Maria La Nova – Torrente San Bartolomeo ricadenti nel Comune di Scicli. CUP: E41J24000050002.

CIG: B4486ADE2F. Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione credito Fattura n. FPA 7/25 del 16/10/2025, alla ditta VIMAN s.r.l.

Premesso che:

- Il Settore VII, in data 6/3/2024, ha redatto un progetto esecutivo dal titolo “Interventi di somma urgenza di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico fluviale corsi d'acqua: T. Modica Scicli, T. Lavinaro Arcieri, T. Santa M. La Nova e T. San Bartolomeo ricadenti nel territorio del Comune di Scicli (RG).” CUP: E41J24000050002, validato con verbale di verifica e validazione (ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023);
Con nota prot. n° 0010414 del 14 marzo 2024 (protocollo AdB n° 6973 del 14/03/2024), è stato trasmesso al Dipartimento dell'Autorità di Bacino;
- Con la Convenzione stipulata tra l'Autorità di Bacino e l'Amministrazione Comunale di Scicli, prot.38842/2024 del 22/10/2024, prot. AdB n. 27022 del 23/10/2024, sottoscritta digitalmente dal Sindaco in data 22/10/2024 e dal Segretario Generale dell'AdB, che definisce le funzioni, i ruoli e le attività nell'ambito della esecuzione dell'intervento dal titolo “interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Torrenti Modica -Scicli, Lavinaro-Arcieri, Santa Maria La Nova e S. Bartolomeo ricadenti nel Comune di Scicli (RG)”;
- Con il DSG 1090/2024, il Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia Servizio 6 –Pareri e Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica Servizio 8, Approva la Convenzione stipulata tra l'Autorità di Bacino, Ente Beneficiario del finanziamento, e l'Amministrazione Comunale di Scicli.
- con la Determina a contrarre n. 413 del 13/11/2024-R.G. n. 1611 del 13/11/2024, è stata avviata la procedura negoziata previa acquisizione di preventivi, ai sensi dell'art.50 cpmma 1 lett. c) del D.Lgs n.36/2023;
- con la Determina n. 495 del 13/12/2024-R.G. n.1833 del 13/12/2024, riguardante l'aggiudicazione e l'approvazione del Verbale di gara, ed avvenuta efficacia art.17 comma5 D.Lgs n.36/2023, è stata aggiudicata alla ditta VIMAN SRL con sede legale in Via Toscana n. 6 93014 Mussomeli (CL), P.Iva 01526680853, che ha formulato il ribasso d'asta del 41,035%, sull'importo a base d'asta, per un importo contrattuale di € 123.096,25, a seguito di procedura sulla piattaforma MePA RdO n. 4831473.

- con la Determina n. 42 del 22/01/2025-R.G. n.90 del 28/01/2025, è stato predisposto l'impegno spesa della somma necessaria per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, affidati alla ditta VIMAN s.r.l. P.Iva 01526680853, alla Missione 9, Programma 1, Titolo2, Macro Aggregato 2 cap. 572 del bilancio 2025-2027 annualità 2025, Impegno N.67/2025.

Preso Atto:

- del Finanziamento con il DSG 1090/2024, il Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia, somme impegnate sul capitolo di bilancio n.842073, cod. SIOPE: U.2.02.02.02.002 Rubrica 11 per un importo complessivo di € 250.000,00;
- dell'Affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata sul MePA, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c) del D. Lgs n.36/2023, sono stati aggiudicati alla ditta VIMAN SRL p. iva 01526680853, con sede in via Toscana n. 6 93014 Mussomeli (CL) che ha offerto il ribasso in percentuale del 41,035% (quarantunovirgolazerotrentacinque%), oltre oneri di sicurezza e oneri della manodopera, per un importo contrattuale di € 123.096,25, oltre Iva 10%;
- del Contratto stipulato sul sistema MePA RdO n.4831473 del 07/04/2025;
- il Responsabile del Procedimento è stato nominato il Geom. Sebastiano Vasile;
- Il Direttore dei Lavori è stato incaricato il Geom. Vincenzo Portelli;
- Il Coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione è stato l'Arch. Angelo Mancino;
- La consegna dei lavori è avvenuta in data 06/02/2025, inizio effettivo in data 10/03/2025;
- Il Tempo utile contrattuale giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, l'ultimazione lavori veniva fissata per il 08/06/2025;
- Sospensioni lavori, i lavori non sono stati sospesi;
- Perizia di Variante e suppletiva redatta dalla D.L. e datata 28/05/2025 che si riepiloga:

RIEPILOGO	Progetto Originario		Perizia N°1 Variante	
A) Lavori a Base d'Asta		123.096,25		
Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali				196.246,53
B) Somme a disposizione amministrazione				
B1) Spese Tecniche:Prog.,DL,Contab.,Piano Partic., Inc. art. 113 D.Lgs.50/2016	3.962,31		6.333,78	
B2) Spese conferimento materiali in discarica	3.474,19		1.000,00	
B3) Contributo ANAC	225,00		225,00	
B4) Imprevisti e arrotondamenti	637,79			
B5) IVA sui lavori al 22%	27.081,18		43.174,24	
B6) Economia Ribasso d'asta	75.019,10			
B7) Economia IVA	16.504,20			
B8) Economie			3.020,45	
Totale somme a disposizione amministrazione	126.903,77	126.903,75	53.753,47	53.753,47
TOTALE PERIZIA A + B		250.000,00		250.000,00

la superiore Perizia di Variante e suppletiva è stata approvata con la Determina RUP n. 01 del 29/05/2025, e presa d'atto con successivo Decreto del Dipartimento Autorità di Bacino della Regione Sicilia D.R.S. n.601/2025 del 19/6/2025.

- Proroghe è stata concessa una proroga di giorni 20 (venti) a seguito della perizia di variante e suppletiva;
- Scadenza definitiva Tempo utile dei lavori, a seguito della perizia di variante, è stata fissata per il 28/06/2025.
- Ultimazione dei lavori è stata dichiarata dalla D.L. in data 20/06/2025, entro il tempo utile.
- Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/10/2025 e riporta le seguenti annotazioni:

--	--	--

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	316.549,18	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	23.177,34	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	293.371,84	
Il ribasso d'asta del 41,035% su € 293.371,84	€		120.385,13
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		172.986,71
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		23.177,34
Lavori a misura al netto	€		196.164,05
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		196.164,05
A DETRARRE 1° E ULTIMO CETRIFICATO DI PAGAMENTO 09/07/2025	€		195.183,23
RESTA IL CREDITO	€		980,82
ALL'IMPRESA			

Pertanto, il credito dell'impresa Viman srl, ammonta ad € 980,82 (novecentottanta/82).

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo autorizzato netto dalla perizia di variante	€.	196.246,53
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€.	196.164,05
con una minore spesa di	€.	82,48

Visto lo Stato Finale dei lavori ed il Certificato di Regolare esecuzione datati 07/10/2025, ai sensi del D.M. n. 49/2018;

Riscontrate le cauzioni definitive e R.C.T. prodotte dall'impresa aggiudicataria, con polizza fidejussoria n.553893819 del 24/02/2025.

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

1. Fattura n. FPA 7/25 del 16/10/2025 della ditta VIMAN SRL p. iva 01526680853, con sede in via Toscana n. 6 93014 Mussomeli (CL), acquisita al prot. N° 36827 del 17/10/2025, dell'importo di € 1.196,60, compresa iva, relativa al saldo del credito all'impresa riferito allo stato finale dei lavori di cui in oggetto.
2. DURC con esito regolare in corso di validità, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 1.196,60, IVA inclusa, dovuta a saldo del credito all'impresa riferito allo stato finale, di che trattasi;
3. Polizza Allianz di svincolo n. 560239156 del 16/10/2025, acquisita con Prot. n.36877 del 17/10/2025.

Valutata la richiesta e sollecito dell'Autorità di Bacino della Regione Sicilia in merito alla liquidazione del credito all'impresa in tempi molto celeri ed urgenti, ai fini della relativa Rendicontazione Regionale.

Richiamate:

- la legge 180/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- il codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;
- l'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dare Atto:

- del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 –

Interventi connessi a servizi indispensabili;

- di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013, del D.P.R. n.81/2023, e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C.T approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n°112 del 16/07/2025;

Visto l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;

Visto il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità

Visto il D. L.vo 267 del 18.08.00;

Vista la Determina Sindacale n° 18 del 29/07/2025, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa e qui da intendere, oltre che richiamata, integralmente trascritta:

- Di Approvare** gli atti di contabilità finale, per i *"Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul Demanio idrico fluviale corsi d'acqua: Torrente Modica Scicli-Torrente Lavinaro Arcieri – Torrente Santa Maria La Nova – Torrente San Bartolomeo ricadenti nel Comune di Scicli."*; redatti dal Geom. Portelli Vincenzo nella qualità di Direttore dei Lavori, costituiti dai seguenti elaborati:

Stato finale dei lavori e Certificato di regolare esecuzione datati 07/10/2025, con il seguente quadro economico riepilogativo:

RIEPILOGO	Stato Finale	
A) Lavori a Base d'Asta		
Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali		€ 196.164,05
B) Somme a disposizione amministrazione		
B1) Spese Tecniche: Prog., DL, Contab., Piano Partic., inc. art. 113 D.Lgs.50/2016	€ 6.316,16	
B2) Spese conferimento materiali in discarica	€ 0,00	
B3) Contributo ANAC	€ 250,00	
B4) Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
B5) IVA sui lavori al 22%	€ 43.156,09	
B6) Economie	€ 4.113,70	
Totale somme a disposizione amministrazione	€ 53.835,95	€ 53.835,95
TOTALE LAVORI A + B		€ 250.000,00

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 196.164,05

- a detrarre 1° certificato di pagamento del 09/07/2025 € 195.183,23

Il Credito dell'Impresa ascende in nette **€ 980,82** (diconsi euro Novencentottanta/82).

- Dato Atto** che alla ditta VIMAN SRL p. iva 01526680853, con sede in via Toscana n. 6 93014 Mussomeli (CL), è stato liquidato n. 1 (uno) Stato di Avanzamento per un importo di € 195.183,23 (euro centonovantacinquemilacentottantatre/23), pertanto rimane un credito netto di € 980,82 (diconsi euro Novencentottanta/82).

- Di liquidare**, ai fini della rendicontazione Regionale di cui in premessa, alla Ditta VIMAN SRL P. iva 01526680853, con sede in via Toscana n. 6 93014 Mussomeli (CL), della somma di **€ 980,82** al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per il saldo

del credito dello stato finale lavori, resi di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'iva in regime di scissione dei pagamenti per € **215,78** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

4. **Di prelevare** la superiore somma di € **1.196,60** iva compresa dalla Missione 9, Programma 1, Titolo 2, Macro Aggregato 2, capitolo 0572, Impegno n.67/2025, esigibilità 2025, Bilancio 2025-2027, Annualità 2025, ove risulta impegnata per effetto della Determina Settore VII n°42 del 22/01/2025 -R.G. n°90 del 28/01/2025, Impegno n.67/2025;
5. **Di provvedere** al pagamento della Fattura NR. FPA 7/25 del 16/10/2025, dell'importo di € **980,82** dovuto alla ditta VIMAN SRL con sede legale in Via Toscana n. 6 93014 Mussomeli (CL), P.Iva 01526680853, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul Demanio idrico fluviale corsi d'acqua di che trattasi, credito a saldo dello stato finale dei lavori; mediante Bonifico sul Conto Corrente, IBAN IT..... (come da fattura);
6. **Di dare atto:**
 - > il CIG è il seguente: B4486ADE2F
 - > il CUP è il seguente: E41J24000050002
 - > che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
 - > di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013, del D.P.R. n.81/2023, e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C.T approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n°112 del 16/07/2025;
 - > di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del D.Lgs n°267/2000;
 - > di aver rispettato la cronologia dei pagamenti;
 - > che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
 - > che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
7. Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Resp.le Ufficio Manutenzioni

Geom. Portelli Vincenzo

Istruttore Direttivo Tecnico
Sebastiano Vasile

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.