

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TERNE PERIMETRALI ED EDIFICI ALL'INTERNO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI SCICLI

13 nov 2025

Comune di Scicli

[http://](#)

Responsabile di progetto	
Date di inizio e fine progetto	29 dic 2025 - 1 mag 2026
Completamento	0%
Attività	6
Risorse	1

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Cantierizzazione aree lavoro	29/12/25	30/12/25
Rimozione pavimentazioni e sottofondi	31/12/25	29/01/26
Carico e smaltimento rifiuti	30/01/26	02/02/26
Posa massetti ed impermeabilizzazione	03/02/26	16/03/26
Picchettatura e risanamento strutture	17/03/26	28/04/26
Dismissione cantiere	29/04/26	30/04/26

Risorse

3

Nome	Ruolo predefinito
Impresa EDILE	Opere EDILI

Diagramma di Gantt



