



Comune di Scicli
(Provincia Regionale di Ragusa)
VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia

N° 287 _____

del 28/09/2010

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vie, piazze, spazi Comunali e relativi impianti interrati per l'anno 2009. Approvazione stato finale.

Premesso che:

- con determina del Capo Settore n. 174 del 07/10/2009 è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vie, piazze, spazi Comunali e relativi impianti interrati per l'anno 2009 dell'importo complessivo di €. 48.800,00 così ripartito:

	Per lavori		€	40 000,00
A	Lavori a base d'asta	€	38 800,00	
	oneri di sicurezza non sogg. a ribasso	€	1 200,00	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	iva 20%	€	8 000,00	
	per org. U.T.C.	€	800,00	
		€	8 800,00	€ 8 800,00
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 48 800,00

- con contratto in data 28/12/2009, n. 34200 di Repertorio, l'impresa Eredi di Arrabito Bartolomeo Nunzio S.a.s., ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo netto di €. 40.000,00 di cui €. 1.200,00 per Oneri della Sicurezza ;
- che i lavori sono stati consegnati in data 18/11/2009;
- che in data 4/5/2010 venne redatta una perizia di variante e suppletiva approvata con determina del Capo Settore n. 116 del 17/5/2010 avente il seguente quadro economico:

	Per lavori		€	43 990,53
A	Lavori a base d'asta	€	42 622,79	
	oneri di sicurezza non sogg. a ribasso	€	1 367,74	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	iva 20%	€	8 798,11	
	per org. U.T.C.	€	800,00	
		€	9 598,11	€ 9 598,11
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 53 588,64

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data **28/06/2010** e quindi entro il tempo utile contrattuale;

Che la Direzione Lavori è stata condotta dal Geom. Vasile Sebastiano;

Che la funzione di R.U.P. è stata svolta dal Geom. Bonincontro Antonino;

Che durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 3 certificati in acconto per l'importo totale di € 43.790,00;

visto lo stato Finale dei lavori redatto in data 28/6/2010 dell'importo di	€	43 990,53
da cui detraendo i certificati emessi		
1° certificato di pagamento	€	20 583,00
2° certificato di pagamento	€	19 200,00
3° certificato di pagamento	€	4 007,00
sommano	€	43 790,00
	€	43 790,00
resta il credito all'impresa	€	200,53

Vista la relazione sul conto finale (art. 173 del regolamento sui ll.pp. di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554) ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Vasile Sebastiano in data 30/6/2010;

Vista la fattura n° 20 del 14/09/2010 emessa dalla ditta Eredi Arrabito B. SAS;

Vista la L.R. n°7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)- Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vie, piazze, spazi Comunali e relativi impianti interrati per l'anno 2009, redatti dal Geom. Vasile Sebastiano nella qualità di direttore dei lavori e collaudatore:

- Relazione sul conto finale con allegato il verbale di visita e certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Vasile Sebastiano;
- Stato finale redatto dal Geom. Vasile Sebastiano;

2)- Di liquidare all'Impresa, Eredi Arrabito B. SAS con sede in Scicli c.da Barone quale credito residuo, la somma di € 240,64 (duecentoquaranta/64) IVA inclusa, quale importo a saldo dello stato finale dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vie, piazze, spazi Comunali e relativi impianti interrati per l'anno 2009;

3)- Di trasmettere la presente in originale al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

Il Capo Settore
(Geom. Bonincontro Antonino)

Allegato alla determina n° 287 del 28/09/2010

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO n° _____

LIQUIDAZIONE n° _____

Visto :- Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
