



**COMUNE DI SCICLI**  
(Provincia Regionale di Ragusa)  
VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**  
**N°249 del 02/09/2010**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione delle terne perimetrali esterne lungo il lato Sud-ovest del cimitero cittadino in Scicli. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.-

**Premesso che:**

- con determina del Capo VIII Settore n. 191 del 07/10/2004, è stato approvato il progetto per l'esecuzione dei lavori in oggetto, redatto dall'U.T.C. in data 10/09/2004 per l'importo complessivo di € 77.400,00 finanziato con fondi del bilancio comunale, così distinto:

- Lavori a base d'asta		
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	1.828,78
- lavori soggetti a ribasso d'asta	<u>€.</u>	<u>59.130,55</u>
	€.	60.959,33
		<b>€. 60.959,33</b>
- Somme a disposizione dell'Amm.ne		
- I.V.A. 20%	€.	12.191,87
- per organico U.T.C.	€.	1.219,19
Per imprevisti	<u>€.</u>	<u>3.029,61</u>
Sommano	€.	16.440,67
		<b>€. 16.440,67</b>
	Importo totale del progetto.....	<b>€.77.400,00</b>

- con contratto in data 29/11/2004 con il n° 32786 di Repertorio, registrato a Modica il 09/12/2004 al n. 100689 serie 1^, l'impresa Ciecì Guglielmo, con sede in Scicli Via Mistretta n° 10, ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo contrattuale di € 57.242,10 comprensivo degli Oneri della Sicurezza oltre IVA, con un ribasso d'asta del 11,36 % sui prezzi unitari;

- visti i verbali: di consegna dei lavori in data 07/10/2005; di sospensione temporanea dei lavori del 05/07/2006; di ripresa dei lavori con decorrenza 18/09/2006.

- considerato che ai sensi dell'art. 15 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in mesi 12 naturali e consecutivi scadeva il 07/10/2006 e che in conseguenza della temporanea sospensione dei lavori, la scadenza era stata prorogata al 21/12/2006;

- visto il certificato di ultimazione lavori con il quale il 18/12/2006 sono stati ultimati i lavori e quindi entro il termine contrattuale;

**Che** la Direzione Lavori è stata condotta dal Geom. Angelo Torilla;

**Che** la funzione di R.U.P. è stata svolta dal Geom. Piccione Bartolomeo;

**Che** durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 2 certificati in acconto:

Certificato n°1 in data 13/05/2008	€	20.625,56
Certificato n°2 in data 13/11/2008	€.	23.560,43

**Visto** lo stato finale, redatto dal Direttore dei lavori, dal quale si riportano le seguenti annotazioni:

Importo lordo dei lavori eseguiti	€	49.907,43
a detrarre oneri di sicurezza	€.	1.497,22
Restano	€ .	48.410,21
a detrarre ribasso d'asta 11,36%	€.	5.499,40
Restano	€.	42.910,81
Oneri di sicurezza non soggetti a rib.	€.	1.497,22
importo lavori netti	€.	44.408,03
A detrarre i cerificati emessi		
Certificato n°1 in data 13/05/2008	€	20.625,56
Certificato n°2 in data 13/11/2008	€.	23.560,43
Restano	€.	222,04

**Vista** la relazione sul conto finale (art. 173 del regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554) ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Torilla Angelo in data \_\_/\_\_/2010;

**Vista** la fattura n° 30/09 del 03/11/2009 emessa dalla ditta Cieci Guglielmo dell'importo di € 266,45, iva inclusa. Prot. n° 5574 del 12/02/2010;

**Vista** la L.R. n° 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

## **DETERMINA**

Per la causale in premessa:

1)- Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di manutenzione delle terne perimetrali esterne lungo il lato Sud-ovest del Cimitero cittadino in Scicli, redatti dal Geom. Torilla Angelo nella qualità di direttore dei lavori e collaudatore, costituiti dai seguenti elaborati:

- Relazione sul conto finale con allegato il verbale di visita e certificato di regolare esecuzione;
- Stato finale;

2)- Di liquidare a saldo all'Impresa, Cieci Guglielmo con sede in Scicli Via Mistretta n° 10, quale credito residuo, la somma di € 266,45 (duecentosessantasei/45) IVA inclusa, quale importo dello stato finale dei lavori di manutenzione delle terne perimetrali esterne lungo il lato Sud-ovest del Cimitero cittadino di Scicli;

3)- Dare atto che il certificato di regolare esecuzione redatto dal Geom. Torilla Angelo in data 18/06/2010 ha carattere definitivo in quanto sono già decorsi due anni dalla chiusura dei lavori;

4)- Di trasmettere la presente in uno alla documentazione allegata, in originale, al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

**Il Capo VIII Settore  
Geom. Antonino Bonincontro**

**ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL CAPO VIII SETTORE N°249 DEL  
02/09/2010**

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO            n° \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE    n° \_\_\_\_\_

Visto :- Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_  
*Dott. Salvatore Roccasalva*