Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi	unitario	Debito	Pagamento
	RIPORTO						100′292,57	92′008,5
	LAVORI A MISURA							
24 ARM_ACCE SSORI 07/11/2025	Armadio stagno IP56 dimensioni minime 50x40 cm completo di: - NR 2 barre din - NR 1 interuttore differenziale AUTORIPRISTINANTE - NR 1 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DI CLASSE 1							
07/11/2023	ntatore per telecamera completo di staffe da palo e tutti gli accessori necessari per la posa ir opera a regola d'arte							
	SOMMANO cadauno	1	7	4,00		1′157,89	4′631,56	
25 TLC TARGH E 07/11/2025	Telecamera Fissa rilevamento targhe RISOLUZIONE 2MP 1920 × 1080 FRAME RATE 50fps SENSORE 1/1.8" progressive scan CMOS sensor OCR ANPR a bordo VELOCITA' MASSIMA 165km/h OTTICA 8-32m AUDIO 0/0 ALIMENTAZIONE DC 24V Max. 15 W Hi-PoE TEMPERATURA DI ESERCIZIO -30 °C a +70 °C USCITA VIDEO SUPPLEMENTARE CVBS							
	SOMMANO cadauno	1	7	2,00		2′604,62	5′209,24	
26 TLC PTZ_T ANDEMVU 07/11/2025	Telecamera di Osservazione TandemVu IP. Risoluzione Panoramica: 2x 6MP - (3632x1632), Risoluzione PTZ: 4MP 2560x1440, Frame Rate Panoramica: 25 Fps (3632x1632), PTZ: 25 Fps (2560x1 azione 24 Vca =60 W, Hi-Poe. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +65 °C. Grado di protezione IP66. Certificazioni CE, EMC.							
	SOMMANO cadauno	1	7	2,00		2′763,38	5′526,76	
27 TLC Fissa 07/11/2025	Telecamera Bullet RISOLUZIONE 4K - 3840 x 2160 FRAME RATE 20 fps @ 3840 x 2160 SENSORE 1/1.8" Progressive Scan CMOS SENSIBILITA' Col: 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR DAY&NIGH rme ALIMENTAZIONE 12VDC, PoE (802.3at), max 15W TEMPERATURA DI ESERCIZIO -30°C/+ 60°C, da esterno IP67,							
	Antivandalo IK10 SOMMANO cadauno	1	7	2,00		1′426,50	2'853,00	
28 CPE 07/11/2025	CPE HIPERLAN 5GHz Connessione di rete: 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports Ampiezza Canale: 10/20/30/40/50/60/80 MHz Frequenze operative (MHz): 5150-5875 Radio di Management: incl urn) Max. Power Consumption: 8.5W Guadagno di antenna minimo: 16 dBi Antenna integrata: SI Polarization: Dual Linear							
	SOMMANO cadauno	1	7	4,00		436,84	1′747,36	
29 BASE STAT ION PtMP 07/11/2025	BASE STATION PtMP HIPERLAN 5GHZ composta da: - modulo radio 802.11 AC - Troughput 450Mbps per radio - ANTENNA 20dbi, 90°							
	SOMMANO cadauno	1	7	1,00		1′183,70	1′183,70	
30 RADIO DIR ETTIVA PtP 07/11/2025	Apparato Radio HIPERLAN 5/24GHZ con antenna direttiva, composta da: - 1 moduli radio 802.11 AC - Troughput fino a 1,34GBps - Crittografia AES-256 - Modulazione 4096 QAM - Sinc NA DIRETTIVA DI TIPO PARABOLICO con le seguenti caratteristiche minime - Guadagno minimo 23 dBi, diamentro minimo							
	378-mm SOMMANO cadauno	1	8	2,00		1′265,03	2/520.00	
31 Monitor t V 55"	MONITOR TV - Dimensione minima 55" - Risoluzione minima: FULL-HD	1	0	2,00		1 203,03	2′530,06	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	lib	retto	QUAN	TITA'	PREZZO	IMPO	RTI
TARIFFA DATA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Nr	Pg	Positivi	Negativi	unitario	Debito	Pagamento
	RIPORTO						123′974,25	92′008,
7/11/2025	- TECNOLOGIA LED o superiore - Ingresso HDMI, VGA, DP - Conrice sottile per installazione di tipo VideoWall - Inclusa staffa supporto a muro SOMMANO cadauno	1	8	1,00		1′088.25	1′088,25	
C CLIENT 7/11/2025	PC CLIENT PROCESSORE CORE 17 GEN10 RAM 16GB SDD 512 GB SCHEDA VIDEO USCITA DUALE WINDOWS 10 PRO 64 BIT							
	SOMMANO cadauno	1	8	1,00		1′898,19	1′898,19	
3 JAS 7/11/2025	VIDOESERVER DI ARCHIVIAZIONE NAS 8 Bay, quad-core 1.7 GHz rackmount NAS con alimentatore ridondato 250W, 4GB DDR4 UDIMM RAM, SATA 6Gb/s, 2x 10GbE SFP+, 2x 2.5GbE, 1x PCIe Gen2 x2 slot comprensivo di nr 8 HDD da da 2TB per videosorveglianza	1	8	1,00		4′108,71	4'108,71	
4 L-UPS-3.0K VA-230V 7/11/2025	UPS MONTAGGIO RACK, 3000VA SOMMANO cadauno	1	8	1,00		1'079,79	1′079,79	
5 W LICENZ CH 7/11/2025	Software di gestione della piattaforma di sicurezza integrata (videosorveglianza, controllo accessi, anintrusione) Licenza per CANALE SOMMANO	1	8	7,00		116,50	815,50	
66 GW LICENZ A CH ANPR 07/11/2025	Software di gestione della piattaforma ANPR Licenza per CANALE SOMMANO	1	8	2,00		426,34	852,68	
	Storage video con 1 licenza per telecamera. Tutte le funzioni di registrazione video attivate con 1 videocamera Licenza per CANALE SOMMANO		9	7,00		67,86	475,02	
38 14.03.18.014 07/11/2025	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore v ni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 2x4mm²						100.00	
	SOMMANO m		9	90,00		5,14	462,60	
	Parziale LAVORI A MISURA euro					-	34′462,42	
	TOTALE euro)				-	134′754,99	
	A RIPORTARE	_	 				134′754,99	92′00

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi	unitario	Debito	Pagamento
	RIPORTO						134′754,99	92′008,50
	Scicli, 07/11/2025 Limpresa Jechlab Works S. 1003 60874 Il Direttore del Lavori Arch. Giovanni Canni VISTO: Il Adata 07/11/2025 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 per un importo di euro Il Direttore dei Lavori Arch. Giovanni Canni			CH * oA y			134'754,99	
	A RIPORTAR	Е					134′754,99	120′008,50

