



ORIGINALF



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p><u>n. 150</u> del registro</p> <p>data <u>22/10/2018</u></p>	<p>OGGETTO: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici. SECONDO STRALCIO - Regione Sicilia (Delibera CIPE n° 6 del 20 gennaio 2012) Pubblicata sulla G.U. n° 88 del 14/04/2012). Scuola Elementare Cataudella. codice progetto 00612SIC303 - 1ª Perizia di variante e suppletiva - Approvazione.-</p>
---	---

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di ottobre alle ore 14,00 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		x
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		
CARPINO Pasquale	Assessore		

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto .

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario Dott.ssa G. M. Galanti in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. APPROVARE la I perizia di variante e suppletiva predisposta dalla Direzione Lavori in data 24/09/2018, approvata con determina del RUP n. 17 del 19/10/2018, corredata dai seguenti elaborati:

- a) *Relazione tecnica* ;
- b) Analisi nuovi prezzi;
- c) Elenco prezzi;
- d) Computo metrico estimativo
- e) Calcolo incidenza manodopera;
- f) Quadro comparativo;
- g) Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

con quadro economico distinto come segue:

	LAVORI A MISURA	€	237.000,00
1)	TOTALE LAVORI IN PERIZIA	€	198.144,76
	Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.944,34
	Totale lavori	€	204.089,10
2)	Costo manodopera non soggetta a ribasso	€	74.246,37
4)	Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.944,34
A)	Totale lavori a base d'asta	€	123.898,39

	RIBASSO D'ASTA 13,0374% su € 122.291,20	13,0374%	€	16.153,13
	RESTANO		€	107745,26
	Oneri per la sicurezza		€	5.944,34
	Costo della manodopera		€	74.246,37
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€	187.925,50
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
B 1	Imprevisti	<10%	€	0,00
B 2	I.V.A sugli Imprevisti	22,0%	€	0,00
B 3	Compensi art.93 7bis e 7ter D.L.gs 163/2006	2,00%	€	3.758,90
B 4	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	22,00%	€	41.343,61
B 5	Rimborso spese per attività di vigilanza Provveditorato		€	700,00
B 6	Conferimento in discarica			1.500,00
B 7	Spese strumentali (art. 92 comma 7 bis D.Legs. 163/2006)		€	1.500,00
B 8	Indennità Autorità di Vigilanza		€	225,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	49.027,12
	ECONOMIE DA RIBASSO		€	47,38
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€	237.000,00

2. **DARE ATTO** che per effetto della presente perizia l'importo contrattuale viene elevato da €171.194,16 a € 187.925,50 con una maggiore spesa di € 16.731,34, inferiore al 10%, importo che rientra nei limiti del disposto dall'art.132, comma 1, Lett. b) del D.Lgs n° 163/2006. e ss.mm.ii, nell'ambito delle somme già finanziate di € 237.000,00.

3. **DARE ATTO** che per effetto della presente perizia, il termine per dare i lavori ultimati viene prorogato di giorni 20 (Venti).

4. **DARE ATTO** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V LL.PP.

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE INFRASTRUTTURE

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori_pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 27

li, 19 10 2018

Oggetto: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici. **SECONDO STRALCIO** – Regione Sicilia (Delibera CIPE n° 6 del 20 gennaio 2012) Pubblicata sulla G.U. n° 88 del 14/04/2012). Scuola Elementare Cataudella. codice progetto **00612SIC303 - 1^ Perizia di variante e suppletiva – Approvazione.**

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con delibera della Commissione Straordinaria N.68 del 09.10.2015, è stato approvato il progetto di Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici. **SECONDO STRALCIO** – Regione Sicilia (Delibera CIPE n° 6 del 20 gennaio 2012) Pubblicata sulla G.U. n° 88 del 14/04/2012). Scuola Elementare Cataudella;
- che in detto progetto l'importo dei lavori è di euro 237.000,00 così distinto:

	LAVORI A MISURA		€	237 000,00
1)	TOTALE LAVORI		€	180.550,34
	Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso			5.613,01
	Totale lavori			186.163,35
2)	Costo manodopera non soggetta a ribasso		€	65.733,05
4)	Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€	5.613,01
A)	Totale lavori a base d'asta		€	114.817,29
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
B 1	Imprevisti	<10%	€	1.829,87
B 2	I.V.A sugli Imprevisti	22,0%	€	402,57
B 3	Compensi art.93 7bis e 7ter D.L.gs 163/2006	2,00%	€	3.723,27
B 4	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	22,00%	€	40.955,94
B 5	Rimborso spese per attività di vigilanza Provveditorato		€	700,00
B 6	Conferimento in discarica			1.500,00
B 7	Spese strumentali (art. 92 comma 7 bis D.Legs. 163/2006)		€	1.500,00
B 8	Indennità Autorità di Vigilanza		€	225,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	50.836,65
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€	237.000,00

- che con successiva determina n° 195 del 06/04/2016 è stato disposto di provvedere all'affidamento dei lavori mediante gara di appalto a procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- con contratto d'appalto Rep. n°36327reg.to a Modica il 16/11/2016 al n° 2968 serie 1T i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all'impresa MIREDEL S.R.L.– Via Trapani, 60 – Trappeto (PA), per l'importo contrattuale netto di €.171.194,16 al netto del ribasso d'asta del 13,0374%, di cui €. 114.817,29 per lavori, €5.613,01 per oneri della sicurezza e € 65.733,05 del costo della manodopera, non soggetti a ribasso;
- con il ribasso offerto il quadro economico post gara viene modificato come segue:

	LAVORI A MISURA		€	237.000,00
1)	TOTALE LAVORI		€	180.550,34
	Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€	5.613,01
	Totale lavori		€	186.163,35
2)	Costo manodopera non soggetta a ribasso		€	65.733,05
4)	Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€	5.613,01
A)	Totale lavori a base d'asta		€	114.817,29
	RIBASSO D'ASTA 13,0374% su € 114.817,29	13,0374%	€	14.969,19
	RESTANO		€	99.848,1
	Oneri per la sicurezza		€	5.613,01
	Costo della manodopera		€	65.733,05
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€	171.194,16
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
B 1	Imprevisti	<10%	€	1.829,87
B 2	I.V.A sugli Imprevisti	22,0%	€	402,57
B 3	Compensi art.93 7bis e 7ter D.L.gs 163/2006	2,00%	€	3.723,27
B 4	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	22,00%	€	37.662,71
B 5	Rimborso spese per attività di vigilanza Provveditorato		€	700,00
B 6	Conferimento in discarica			1.500,00
B 7	Spese strumentali (art. 92 comma 7 bis D.Legs. 163/2006)		€	1.500,00
B 8	Indennità Autorità di Vigilanza		€	225,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	47.543,42
	ECONOMIE DA RIBASSO		€	18.262,42
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€	237.000,00

- in data 21/10/2016 venivano consegnati regolarmente i lavori;
- durante il corso dei lavori, si è verificata la necessità di eseguire alcune categorie di lavoro non previste in contratto d'appalto finalizzate al miglioramento qualitativo di alcuni interventi necessari e indispensabili;
VISTI gli atti costituenti la I Perizia di Variante e Suppletiva predisposti dalla Direzione dei lavori, redatta in data 24/09/2018 e costituiti da:

- a) Relazione tecnica ;
- b) Analisi nuovi prezzi;
- c) Elenco Prezzi;
- d) Computo metrico estimativo
- e) Calcolo incidenza manodopera;
- f) Quadro comparativo;
- g) Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

modificando il quadro economico così distinto:

	LAVORI A MISURA		€	237.000,00
1)	TOTALE LAVORI IN PERIZIA		€	198.144,76
	Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€	<u>5.944,34</u>
	Totale lavori		€	204.089,10
2)	Costo manodopera non soggetta a ribasso		€	74.246,37
4)	Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€	<u>5.944,34</u>
A)	Totale lavori a base d'asta		€	123.898,39
	RIBASSO D'ASTA 13,0374% su € 122.291,20	13,0374%	€	16.153,13
	RESTANO		€	107745,26
	Oneri per la sicurezza		€	5.944,34
	Costo della manodopera		€	<u>74.246,37</u>
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€	187.925,50
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
B 1	Imprevisti	<10%	€	0,00
B 2	I.V.A sugli Imprevisti	22,0%	€	0,00
B 3	Compensi art.93 7bis e 7ter D.L.gs 163/2006	2,00%	€	3.758,90
B 4	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	22,00%	€	41.343,61
B 5	Rimborso spese per attività di vigilanza Provveditorato		€	700,00
B 6	Conferimento in discarica			1.500,00
B 7	Spese strumentali (art. 92 comma 7 bis D.Legs. 163/2006)		€	1.500,00
B 8	Indennità Autorità di Vigilanza		€	225,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	49.027,12
	ECONOMIE DA RIBASSO		€	47,38
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€	237.000,00

CONSIDERATO:

-che per effetto della presente perizia l'importo dei maggiori lavori è di € **16.731,34** minore del 10% dell'importo contrattuale;

-che per effetto della presente perizia, il termine per dare i lavori ultimati viene prorogato di giorni 20 (Venti);

ATTESO che la proposta della I perizia di variante e suppletiva, nel confermare i contenuti sostanziali dell'opera inizialmente progettata, ha riverberi sicuramente positivi;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori dichiara espressamente la corrispondenza della perizia proposta come formulata ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b d.lgs 163/2006, come previsto dall'art. 161 comma 8 del DPR 207/2010;

ACCERTATO che l'importo complessivo della I perizia di variante e suppletiva trova capienza nel quadro economico allegato all'approvato progetto;

RITENUTO poter condividere la proposta della I perizia di variante e suppletiva secondo i contenuti predisposti dalla D.L.;

VISTA la determina del RUP n. 17 del 19/10/2018 che approva, per quanto di competenza, la presente perizia;

VISTO l'art.132, comma 1, Lett. b) del D.Lgs n° 163/2006. e ss.mm.ii., nel testo oggi vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e n. 56/2017;

per quanto sopra

PER QUANTO SOPRA PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE L'ADOZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE:

1. **APPROVARE** la I perizia di variante e suppletiva predisposta dalla Direzione Lavori in data 24/09/2018, approvata con determina del RUP n. 17 del 19/10/2018, corredata dai seguenti elaborati:
 - h) Relazione tecnica ;
 - i) Analisi nuovi prezzi;
 - j) Elenco prezzi;
 - k) Computo metrico estimativo

- l) Calcolo incidenza manodopera;
 m) Quadro comparativo;
 n) Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
 con quadro economico distinto come segue:

	LAVORI A MISURA		€	237.000,00
1)	TOTALE LAVORI IN PERIZIA		€	198.144,76
	Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€	5.944,34
	Totale lavori		€	204.089,10
2)	Costo manodopera non soggetta a ribasso		€	74.246,37
4)	Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€	5.944,34
A)	Totale lavori a base d'asta		€	123.898,39
	RIBASSO D'ASTA 13,0374% su € 122.291,20	13,0374%	€	16.153,13
	RESTANO		€	107745,26
	Oneri per la sicurezza		€	5.944,34
	Costo della manodopera		€	74.246,37
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€	187.925,50
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
B 1	Imprevisti	<10%	€	0,00
B 2	I.V.A sugli Imprevisti	22,0%	€	0,00
B 3	Compensi art.93 7bis e 7ter D.L.gs 163/2006	2,00%	€	3.758,90
B 4	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	22,00%	€	41.343,61
B 5	Rimborso spese per attività di vigilanza Provveditorato		€	700,00
B 6	Conferimento in discarica			1.500,00
B 7	Spese strumentali (art. 92 comma 7 bis D.Leggs. 163/2006)		€	1.500,00
B 8	Indennità Autorità di Vigilanza		€	225,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	49.027,12
	ECONOMIE DA RIBASSO		€	47,38
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€	237.000,00

2. **DARE ATTO** che per effetto della presente perizia l'importo contrattuale viene elevato da € **171.194,16** a € **187.925,50** con una maggiore spesa di € **16.731,34**, inferiore al 10%, importo che rientra nei limiti del disposto dall'art.132, comma 1, Lett. b) del D.Lgs n° 163/2006. e ss.mm.ii, nell'ambito delle somme già finanziate di € 237.000,00;

3. **DARE ATTO** che per effetto della presente perizia, il termine per dare i lavori ultimati viene prorogato di giorni 20 (Venti);

4. **DI DICHIARARE** all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della l.r. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni;

5. **DARE ATTO** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio quale parte integrante e sostanziale contenente il parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore proponente e dal Responsabile del Settore Finanze.

IL TITOLARE DI P.O. - CAPO V SETTORE
 LAVORI PUBBLICI
 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE INFRASTRUTTURE
 (Ing. Andrea Pisani)



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale. n° 27 del 19 10 2018

PARERE ART.1 COMMA 1 LETT. i) L.R. n° 48/91 e ART.53 L.14271990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime relativamente alle opere riconducibili alle rispettive competenze,

PARERE FAVOREVOLE

Scicli 19 10 2018


Geom. ~~Trovato~~ *Trovato*

IL TITOLARE DI P.O. - CAPO V SETTORE
LAVORI PUBBLICI
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE INFRASTRUTTURE
Ing. ~~Andrea Pisanà~~ *Pisanà*

PARERE DI REGOLARITA' CONTEBILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (I = 1360/2015)

Scicli 22/10/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Galanti
(Dot.ssa ~~Grazia~~ *Grazia* Maria Galanti)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO



V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 22-10-18:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago
