

	<p><b>COMUNE DI SCICLI</b>                  Libero Consorzio Comunale di Ragusa                  SETTORE V TECNICO                  VIA F. M. PENNA, 2 - 97018 SCICLI RG                  lavori pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it                  SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI</p>	
---	---	---

DETERMINAZIONE N° 304 DEL 23/11/2020

REGISTRO GENERALE N° 1368 DEL 3/11/2020 - 3 DIC. 2020

**OGGETTO:** Servizio di gestione dell'impianto di depurazione, centralizzato della rete fognaria, degli impianti di sollevamento di Sampieri, Cava D'Aliga, Bruca est ed ovest, Micenci, Donnalucata, Playa Grande, via Pio La Torre e Via Brancati, condotta sottomarina di allontanamento reflui del Comune di Scicli, per la durata di tre anni. Approvazione 1^ perizia di variante e suppletiva. Impegno Spesa CIG 6928831C36.

**IL TITOLARTE DI P.O. V SETTORE**

**Premesso che:**

Con Delibera della Commissione Straordinaria n. 95 del 30/09/2016, è stato approvato il progetto di che trattasi per il Servizio di gestione dell'impianto di depurazione centralizzato della rete fognaria, degli impianti di sollevamento di Sampieri, Cava D'Aliga, Bruca est e ovest, Micenci, Donnalucata, Playa Grande, Via Pio La Torre e Via Brancati, condotta sottomarina di allontanamento reflui del Comune di Scicli, per la durata di anni 3;

Con determina a contrarre del Capo Settore LL.PP. E Manutenzioni n. 233 del 27/12/2016, del R.G. n. 1148 del 28/12/2016, è stata impegnata la somma di €. 621.267,10 all'interno del bilancio pluriennale 2016-2018 impegno 750/2016, ed è stata indetta la gara di appalto mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.L. 50/2016, art. 50, artt 59, 60 e 95, commi 2 e 3 lett a), art. 97 comma 3.

Con determina del Capo Settore LL.PP. Manutenzione n. 63 del 16/05/2017, del RG. n. 454 del 17/05/2017, il servizio è stato aggiudicato all'A.T.I. Pegaso Coop. Soc. (capogruppo), Idromeccanica (mandante) con sede in Via G. Falcone n. 86, 97100 RAGUSA P. IVA n. 01163330887, che ha offerto un ribasso del 33,51%. Il contratto di appalto è stato sottoscritto il 26/06/2018 al n. 36426 di Rep., registrato a Modica il 27/06/2018 al n° 1709 Serie 1T, per l'importo contrattuale netto di € 413.747,75 IVA esclusa, comprensivo di € 8.439,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, meglio illustrato nel seguente quadro economico:

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 609.578,27
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 8.439,16
<b>TOTALE LAVORI APPALTO</b>	<b>€ 618.017,43</b>
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 609.578,27
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.439,16
<b>IMPORTO LAVORI POST RIBASSO D'ASTA DEL 33,51%</b>	<b>€ 405.308,59</b>
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 8.439,16
Importo Totale al netto del Ribasso d'Asta, + oneri sicurezza esclusa l'IVA	<b>€ 413.747,75</b>
<b>ribasso</b>	<b>€ 204.269,68</b>

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza anticipatamente con le riserve di legge il giorno 08/06/2017, come da verbale in pari data sottoscritto.

La durata prevista dal Contratto è di tre anni, con scadenza a tutto il 07/06/2020.

VISTI gli atti costituenti la perizia di variante e suppletiva, predisposta dalla Direzione dei lavori, Geom. Torilla Angelo, in data 12/11/2020, e costituita dai seguenti allegati:

All. 1 - Relazione

All. 2 - Schema atto di sottomissione

dell'importo complessivo di € 553.502,52, così distinto:



A)	Importo contrattuale affidato al netto del ribasso:	€ 405.308,59	
	Oneri non soggetti al ribasso contrattuale	€ 8.439,16	
	Totale importo contrattuale	€ 413.747,75	
	Importo totale in perizia (11.492,99 x 7)=	€ 80.450,93	
	Sommano	€ 494.198,68	€ 494.198,68
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA sul nuovo importo contrattuale 10 %	€ 49.419,87	
	art. 113 D.L. 50/2016 (494.198,68 x 2%)=	€ 9.883,97	
	sommano	€ 59.303,84	€ 59.303,84
	<b>Importo complessivo in perizia</b>		<b>€ 553.502,52</b>
	Importo speso alla data del 07/06/2020 (11.492,99x36)=	€ 413.747,75	
	IVA 10 % sull'importo speso	€ 41.374,76	
	sommano	€ 455.122,51	€ 455.122,51
	<b>Maggiore spesa prevista in perizia</b>		<b>€ 98.380,01</b>

**ACCERTATO** che la perizia di variante e suppletiva è stata redatta a seguito delle recenti vicende legate al contenimento e gestione epidemiologica da Covid 19, e le conseguenti misure urgenti e obbligatorie, nel periodo marzo-maggio 2020. Tutte le attività tecniche-amministrative del Comune di Scicli, hanno subito una battuta di arresto, assicurando di fatto solo i servizi urgenti ed indifferibili, per cui i tempi tecnici necessari alla redazione del nuovo appalto sono slittati automaticamente, non riuscendo di fatto, prima della scadenza contrattuale ad affidare il servizio di gestione del PARF per il nuovo triennio 2020 -2022.

**CONSIDERATO** che per effetto della presente perizia, l'importo contrattuale viene aumentato in percentuale del 19,44 %, di gran lunga inferiore alla soglia del 50 %, per un costo complessivo di € 88.496,04 IVA inclusa assicurando in tal senso la continuità del servizio per ulteriori 7 mesi e quindi a tutto il 07/01/2021;

**CONSIDERATO** che il bilancio triennale 2019-21 è in fase di approvazione;

**PRESO ATTO** che all'interno del bilancio 2019-21, annualità 2020 trova capienza, all'interno delle somme stanziare, la somma occorrente per assicurare la copertura finanziaria della perizia di variante e suppletiva ;

**VISTA** la Determina del R.U.P. n° 02 del 13/11/2020, di approvazione in linea tecnica della 1^ Perizia di Variante e Suppletiva;

**RITENUTO**, necessario per disporre della sufficiente copertura finanziaria a garantire la maggiore spesa, impegnare nel bilancio previsionale 2020 la somma complessiva occorrente di € 98.380,01;

**VISTA** la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 25 del 14/10/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle P.O. dell'Ente dal 15/10/2020 a tutto il 31/12/2020;

**VERIFICATO** che il Responsabile del Procedimento, non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.M. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera di G.C. n. 05 del 20/01/2020;

**VISTO** l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

**VISTO** il punto 8 dell'allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il D. L.vo 267 del 18/08/2000;

**VISTO** l'art. 106 della D.Lgs. 50/2016;

#### DETERMINA

Per le causali in premessa:





1) Di dare atto che con Determina del R.U.P. N° 02 del 13/11/2020 è stata approvata la 1^ perizia di variante e suppletiva, predisposta dalla Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in data 12/11/2020 costituita dai seguenti allegati:

- All. 1 - Relazione
- All. 2 - Schema atto di sottomissione

dell'importo complessivo di €. 98.380,01, così distinto:

<b>Importo totale in perizia</b> (11.492,99 x 7)=	€ 80.450,93
<b>Nuovo importo contrattuale</b> (413.747,75+80.450,93)=	€ 494.198,68
<b>IVA sul nuovo importo contrattuale</b> (494.198,68 x 10%)=	€ 49.419,87
<b>art. 113 D.L. 50/2016</b> (494.198,68 x 2%)=	€ 9.883,97
<b>Importo complessivo IVA ed altri oneri inclusi</b>	€ 553.502,52
<b>Maggiore spesa da impegnare</b> (88.496,04+9.883,97)=	€ 98.380,01

- 2) Dare atto che la 1^ perizia di variante e suppletiva è stata predisposta e redatta ai sensi del richiamato disposto di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- 3) Di dare atto che la maggiore spesa al netto del ribasso contrattuale e comprensiva degli oneri di sicurezza è di € 98.380,01 IVA e oneri inclusi;
- 4) Di impegnare la somma necessaria di € 98.380,01, alla Missione 9, Programma 4, Titolo 1°, Macro Aggregato 3, Cap. 099 nel Bilancio di previsione pluriennale, annualità 2020;
- 5) Di approvare, il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 23/06/2011 n.118, (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 126/2014.

ANNO REGISTRAZIONE 2020		TOTALE REGISTRAZIONE € 98.380,01
N. IMPEGNO ____/2020		DATA IMPEGNO ____
ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2020	€ 98.380,01	
2021		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 98.380,01</b>	

- 6) Dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 7) Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000, gestione provvisoria;
- 8) Dare atto che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitti di interesse di cui al D.P.R. n° 62/2016 del codice di comportamento interno;
- 9) Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno parziale, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n° 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n° 05 del 20/01/2020;
- 10) Dare atto che il lotto è individuabile a mezzo CIG. **6928831C36**;
- 11) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n.33/2013 così come modificato ed integrato dal D.L.97 del 2016;
- 12) Di trasmettere la presente, in uno alla documentazione giustificativa della spesa, al titolare di P.O. del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza, ed in copia via e-mail al Sindaco, al RUP e al DEC.

**Il Responsabile del Servizio**

*Geom. Angelo Torilla*

**Il Titolare di P.O. V Settore**

*Ing. Andrea Pisani*



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1048/2020		€ 98.380,01	09.04.1.03.099	2020

Sciacchi, 1 DIC 2020

Il Titolare di P.O. Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

