



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII Settore LL.PP.

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 166

del 21.06.2011

**Oggetto: Ampliamento Cimitero Cittadino – 1° lotto – I^a perizia di variante e suppletiva.
Approvazione progetto esecutivo.**

IL CAPO VII SETTORE

PREMESSO CHE:

- con determina del Capo Settore LL.PP. n.23 del 15/02/2007 è stato approvato il progetto di ampliamento del cimitero cittadino, I Lotto;
- a seguito pubblico incanto, il cui verbale è stato approvato con atto n. 139 dell'01/08/2007, i lavori sono stati aggiudicati all'IMPRESA: A.T.I.: - Impresa Costruzioni Generali Iacopelli s.r.l. – Agrigento (Capogruppo) - Russotto s.r.l. – San. Giovanni Gemini (Mandante), che ha offerto un ribasso del 7,319%;
- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 27.09.2007, Repertorio N.33466, e registrato a Modica il 11.10.2007 Serie I n.1007;
- i lavori sono stati consegnati in data 03.10.2007;
- in data 25.10.2007 i suddetti lavori sono stati sospesi;
- in data 01.09.2009 i lavori sono ripresi;
- in data 19.10.2009 dal Direttore Lavori è stato redatto il certificato di concreto inizio lavori;
- a seguito della richiesta di molti cittadini di un'area per l'edificazione di monumentini a due posti, l'Amministrazione Comunale, con delibera di G.C. n. 317 del 10/11/2009 ha impartito direttiva al RUP ed ai progettisti di rimodulare il progetto prevedendo mausolei a due posti anziché monumentini ad un posto interrati;
- con successiva delibera di G.C. n. 309 del 26/11/2010 è stata integrata la direttiva di cui alla delibera G.C. n. 317/2009 e precisamente di rimodulare il progetto, utilizzando alcune aree destinate alla concessione di cappelle prevedendo, in parte costruzioni di blocchi di loculi ed in parte destinandole alla costruzione di mausolei a quattro posti.

Visto il progetto della 1^a prima perizia di variante e suppletiva dei lavori dell'ampliamento del cimitero redatto dal direttore dei lavori, Ing. Salvatore Calvo, in data 21.03.2011 e successivamente integrato in data 12.05.2011 avente il seguente quadro economico:

A_ LAVORI

A1 _Importo complessivo dei lavori	€ 5'419'975,66
A2 _Importo Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>162'599,27</u>
A3 _Lavori soggetti a ribasso	€ 5'275'376,39
A4 _Ribasso d'Asta del 7,319%	€ <u>384'787,38</u>
Sommano	€ 4.872.589,01
Importo Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>162'599,27</u>
A5 Importo netto dei lavori	€ 5'035'188,28

B_Somme a disposizione dell'amministrazione

B1_INDAGINI

B1.1 _Relazione Geologica	€ 103'303,90
B1.2 _Relazione Geotecnica	€ 36'511,22
B1.3 _Rilievi	€ <u>1'500,00</u>

Totali € 141'315,12

B2 _Autorizzazioni varie (allaccio Enel, autorizzazione FF.SS.)	€ 35'000,00
B3 _Imprevisti	€ 263'312,14
B4 _Acquisizioni aree o immobili	€ 70685,45

B5 _Per opere Artistiche e arredo	€	206'300,00
B6 _Spese tecniche	€	96'259,88
B7 _Spese di pubblicità	€	16'000,00
B8 _Art. 1, c.65 e 67 L. 266/2005	€	1'200,00
B9 _Accantonamento art. 26 L.109/94	€	105'324,86

B10_ACCERTAMENTI DI LABORATORIO

B10.1 _Spese per accertamento di laboratorio	€	29'403,50
B10.2 _Spese per collaudo statico in corso d'opera	€	21'541,20
B10.3 _Spese per collaudo amministrativo in corso d'opera	€	24'737,88

Totali € 75'682,58

B11_Conferimento in discarica

€ 99'292,33

B12_I.V.A ed eventuali altre imposte

B12.1 _EPAP – D.L. 103/96 il 2.00% di B1.1	€	2'066,08
B12.2 _C.N.P.A.I.A. il 2.00% di B1.2	€	730,22
B12.3 _C.N.P.A.I.A. il 2.00% di B10.2	€	430,82
B12.4 _C.N.P.A.I.A. il 2.00% di B10.3	€	494,76
B12.5 _Vidimazione parcella il 2.00% di B1.1	€	2'066,08
B12.6 _Vidimazione parcella il 1.50% di B1.2	€	547,67
B12.7 _Vidimazione parcella il 1.50% di B10.2	€	323,12
B12.8 _Vidimazione parcella il 1.50% di B10.3	€	371,07
B12.9 _I.V.A. al 20% su spese B1	€	28'263,02
B12.10 _I.V.A. al 20% su spese B10	€	15'136,52
B12.11 _I.V.A. al 10% su imprevisti B3	€	26'331,21
B12.12 _I.V.A. al 10% sui lavori A	€	526'624,28

Totali € 603'384,85

Sommano somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 1'713'757,21

Totale € 6'980'000,00

e costituito dai seguenti allegati:

1. RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO;
2. PLANIMETRIA PIANO QUOTATO;
3. PLANIMETRIA GENERALE;
4. SEZIONI PER FORMAZIONE PIANI DI FONDAZIONI;
 - 4.1. SEZIONE 1;
 - 4.2. SEZIONE 1A;
 - 4.3. SEZIONE 2;
 - 4.4. SEZIONE 3;
 - 4.5. SEZIONE 4;
 - 4.6. SEZIONE 4A;
 - 4.7. SEZIONE 4B;
 - 4.8. SEZIONE 4C;
 - 4.9. SEZIONE 4D;
 - 4.10. SEZIONE 5;
 - 4.11. SEZIONE 5A;
 - 4.12. SEZIONE 5B
 - 4.13. SEZIONE 5C;
 - 4.14. SEZIONE 5D;
 - 4.15. SEZIONE 6;
 - 4.16. SEZIONE 7;
 - 4.17. SEZIONE 8;
 - 4.18. SEZIONE 9;
 - 4.19. SEZIONE 9A;
 - 4.20. SEZIONE 9B;
 - 4.21. SEZIONE 10;
 - 4.22. SEZIONE 11;
 - 4.23. SEZIONE 12
5. SEZIONI DI RIEMPIMENTO FINO A CASSONETTO STRADALE;

- 5.1. SEZIONE 1;
- 5.2. SEZIONE 1A;
- 5.3. SEZIONE 2;
- 5.4. SEZIONE 3;
- 5.5. SEZIONE 4;
- 5.6. SEZIONE 4A;
- 5.7. SEZIONE 4B;
- 5.8. SEZIONE 4C;
- 5.9. SEZIONE 4D;
- 5.10. SEZIONE 5;
- 5.11. SEZIONE 5A;
- 5.12. SEZIONE 5B
- 5.13. SEZIONE 5C;
- 5.14. SEZIONE 5D;
- 5.15. SEZIONE 6;
- 5.16. SEZIONE 7;
- 5.17. SEZIONE 8;
6. PLANIMETRIA STRUTTURE IN C.A.
7. COMPUTO DEI VOLUMI;
8. ELENCO NUOVI PREZZI;
9. ANALISI NUOVI PREZZI;
10. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
11. QUADRO COMPARATIVO;
12. SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE;

Visto il parere tecnico sul progetto della 1^a perizia di variante e suppletiva reso ai sensi del comma 1 art. 7bis della Legge 109/94 aggiunto dall'art.5 della L.R. n.7 del 02.8.2004 e successive modifiche ed integrazioni, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Guglielmo Spanò, in data 21.06.2011, con le condizioni tutte poste dagli organi tecnici tenuti ad esprimersi e fatte salve le prescrizioni che eventualmente imporrà l'ufficio del genio civile in sede di esame dell'istanza di autorizzazione ai sensi della L. n. 64/74 e art. 32 della L.R. n. 7/2003, prescrizioni che saranno vincolative per l'impresa appaltatrice che sarà tenuta ad attuare senza che ciò potrà comportare aggravio di spesa contrattuale;

Atteso che il progetto della 1^a perizia di variante e suppletiva è munito dei seguenti pareri acquisiti in conferenza di servizi del 15.06.2011 e precisamente:

- Uff. Igiene Pubblica dell' A.U.S.L. n. 7 di Ragusa ,
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa che ha posto come condizione che al di sopra del muro dovranno essere piantumate essenze rampicanti caduche, che possano ricoprirlo ,
- Settore Urbanistica del Comune di Scicli;

Vista la legge n°109/94 coordinata con le norme della L.R. n°7/2002 , della L.R. n°7/2003 e della L.R. n°16/2005;

Vista la circolare dell' Assessorato LL.PP. n° 593 del 31.01.2006;

Visto il D.L.vo n°267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

1) Approvare il progetto della 1^a prima perizia di variante e suppletiva dei lavori dell'ampliamento del cimitero redatto dal direttore dei lavori, Ing. Salvatore Calvo, in data 21.03.2011 e successivamente integrata in data 12.05.2011 avente il seguente quadro economico:

A_ LAVORI

A1_Importo complessivo dei lavori	€ 5'419'975,66
A2_Importo Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>162'599,27</u>
A3_Lavori soggetti a ribasso	€ 5'275'376,39
A4_Ribasso d'Asta del 7,319%	€ <u>384'787,38</u>
Sommano	€ 4.872.589,01
Importo Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>162'599,27</u>
A5 Importo netto dei lavori	€ 5'035'188,28

B_Somme a disposizione dell'amministrazione**B1_INDAGINI**

B1.1 _Relazione Geologica	€	103'303,90
B1.2 _Relazione Geotecnica	€	36'511,22
B1.3 _Rilievi	€	<u>1'500,00</u>

Totale € 141'315,12

B2_Autorizzazioni varie (allaccio Enel, autorizzazione FF.SS.)

B3 _Imprevisti	€	35'000,00
B4 _Acquisizioni aree o immobili	€	263'312,14
B5 _Per opere Artistiche e arredo	€	70685,45
B6 _Spese tecniche	€	206'300,00
B7 _Spese di pubblicità	€	96'259,88
B8 _Art. 1, c.65 e 67 L. 266/2005	€	16'000,00
B9 _Accantonamento art. 26 L.109/94	€	<u>1'200,00</u>
	€	105'324,86

B10_ACCERTAMENTI DI LABORATORIO

B10.1 _Spese per accertamento di laboratorio	€	29'403,50
B10.2 _Spese per collaudo statico in corso d'opera	€	21'541,20
B10.3 _Spese per collaudo amministrativo in corso d'opera	€	<u>24'737,88</u>

Totale € 75'682,58

B11_Conferimento in discarica

B12 _I.V.A ed eventuali altre imposte	€	99'292,33
B12.1 _EPAP – D.L. 103/96 il 2.00% di B1.1	€	2'066,08
B12.2 _C.N.P.A.I.A. il 2.00% di B1.2	€	730,22
B12.3 _C.N.P.A.I.A. il 2.00% di B10.2	€	430,82
B12.4 _C.N.P.A.I.A. il 2.00% di B10.3	€	494,76
B12.5 _Vidimazione parcella il 2.00% di B1.1	€	2'066,08
B12.6 _Vidimazione parcella il 1.50% di B1.2	€	547,67
B12.7 _Vidimazione parcella il 1.50% di B10.2	€	323,12
B12.8 _Vidimazione parcella il 1.50% di B10.3	€	<u>371,07</u>
B12.9 _I.V.A. al 20% su spese B1	€	28'263,02
B12.10 _I.V.A. al 20% su spese B10	€	15'136,52
B12.11 _I.V.A. al 10% su imprevisti B3	€	26'331,21
B12.12 _I.V.A. al 10% sui lavori A	€	<u>526'624,28</u>

Totale € 603'384,85

Sommano somme a disposizione dell'Amministrazione

Totale € 1'713'757,21
€ 6'980'000,00

e costituito dai seguenti allegati:

13. RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO;
14. PLANIMETRIA PIANO QUOTATO;
15. PLANIMETRIA GENERALE;
16. SEZIONI PER FORMAZIONE PIANI DI FONDAZIONI;
 - 16.1. SEZIONE 1;
 - 16.2. SEZIONE 1A;
 - 16.3. SEZIONE 2;
 - 16.4. SEZIONE 3;
 - 16.5. SEZIONE 4;
 - 16.6. SEZIONE 4A;
 - 16.7. SEZIONE 4B;
 - 16.8. SEZIONE 4C;
 - 16.9. SEZIONE 4D;
 - 16.10. SEZIONE 5;
 - 16.11. SEZIONE 5A;
 - 16.12. SEZIONE 5B
 - 16.13. SEZIONE 5C;
 - 16.14. SEZIONE 5D;

- 16.15. SEZIONE 6;
 - 16.16. SEZIONE 7;
 - 16.17. SEZIONE 8;
 - 16.18. SEZIONE 9;
 - 16.19. SEZIONE 9A;
 - 16.20. SEZIONE 9B;
 - 16.21. SEZIONE 10;
 - 16.22. SEZIONE 11;
 - 16.23. SEZIONE 12
17. SEZIONI DI RIEMPIMENTO FINO A CASSONETTO STRADALE;
- 17.1. SEZIONE 1;
 - 17.2. SEZIONE 1A;
 - 17.3. SEZIONE 2;
 - 17.4. SEZIONE 3;
 - 17.5. SEZIONE 4;
 - 17.6. SEZIONE 4A;
 - 17.7. SEZIONE 4B;
 - 17.8. SEZIONE 4C;
 - 17.9. SEZIONE 4D;
 - 17.10. SEZIONE 5;
 - 17.11. SEZIONE 5A;
 - 17.12. SEZIONE 5B
 - 17.13. SEZIONE 5C;
 - 17.14. SEZIONE 5D;
 - 17.15. SEZIONE 6;
 - 17.16. SEZIONE 7;
 - 17.17. SEZIONE 8;
18. PLANIMETRIA STRUTTURE IN C.A.
19. COMPUTO DEI VOLUMI;
20. ELENCO NUOVI PREZZI;
21. ANALISI NUOVI PREZZI;
22. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
23. QUADRO COMPARATIVO;
24. SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE;
- 2)** Dare atto che dovranno essere rispettate le condizioni tutte poste dagli organi tecnici tenuti ad esprimersi e le prescrizioni che eventualmente imporrà l'ufficio del genio civile in sede di esame dell'istanza di autorizzazione ai sensi della L. n. 64/74 e art. 32 della L.R. n. 7/2003, prescrizioni che saranno vincolative per l'impresa appaltatrice che sarà tenuta ad attuare senza che ciò potrà comportare aggravio di spesa contrattuale;
- 3)** Dare atto che :
- il tempo utile di ultimazione rimane invariato;
 - per effetto della presente perizia di variante e suppletiva l'importo contrattuale viene elevato di € 142.818,71 IVA esclusa, pari al 2,92% dell'importo contrattuale;
- 4)** Dare atto che la somma della perizia di variante pari ad € 6.980.000,00 risulta impegnata quanto ad € 1.980.000,00 all'intervento 2.10.05.01/10 cap. 55 res. bilancio 2007 imp. 434/07 e quanto ad € 5.000.000,00 all'intervento 2.10.05.01/10 cap. 476 imp. 1923/2010;
- 5)** Trasmettere la presente al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza ed in copia al RUP Ing. Guglielmo Spanò.

IL CAPO VII SETTORE
f.to (Ing. Calvo Salvatore)

=====

SERVIZIO FINANZIARIO

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 166 DEL 21.06.2011

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott. Salvatore Roccasalva
