



ORIGINALI



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° **116**

DEL **30/05/2017**

OGGETTO: "Lavori di manutenzione ordinaria e sostituzione tratti di condotta idrica costone roccioso S. Matteo." CUP: E43G14000610004 CIG: 623583777A. APPROVAZIONE Perizia di variante e suppletiva.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Maggio alle ore 19,10 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata con nota Prot. U.S. n. 157 del 30/05/2017 per le ore 18,00.

Sono presenti:

SINDACO: Vincenzo Giannone

ASSESSORI: Giorgio Giuseppe Vindigni – Pasquale Carpino – Viviana Pitrolo – Caterina Riccotti.

Con l'assistenza del V. Segretario Comunale, Dott.ssa Valeria Drago, il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Capo Settore LL.PP. Manutenzione n° 11 del 25/05/2017, relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Capo Settore LL.PP. Manutenzione e dal Capo Settore Finanze;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la proposta del Capo Settore LL.PP. Manutenzione n° 11 del 25/05/2017 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano
(Sig. Giorgio Giuseppe Vindigni)

Il V. Segretario Comunale
(Dott.ssa Valeria Drago)



Il Sindaco
(Prof. Vincenzo Giannone)



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 11 DEL 25 MAG. 2017

OGGETTO: "Lavori di manutenzione ordinaria e sostituzione tratti di condotta idrica costone roccioso S. Matteo."

CUP: E43G14000610004 **CIG:** 623583777A. **APPROVAZIONE** Perizia di variante e suppletiva

IL CAPO SETTORE

Premesso:

- Che con Determina a Contrarre del Capo settore Tecnico n. 159 del 23/04/2015, è stata indetta una gara mediante procedure negoziata ai sensi degli artt. 57, comma 6, lett. a) e art. 122 comma 7 del D. Lgs.12/04/2006, n.163 e s.m.i. dei lavori di manutenzione in oggetto, tramite pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, procedendo all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 125, comma 8 del Codice dei contratti;
- Che con lo stesso atto è stato condiviso lo schema di avviso di indagine di mercato per partecipare alla procedura negoziata per i lavori in oggetto;
- Che l'avviso di indagine di mercato è stato pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Scicli, dal 28/04/2015 al 13/05/2015 prot. n. 1122/2015, fissando la gara per giorno 11/05/2015 ore 11.00;
- In esito all'indagine di mercato svolta mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Scicli (RG) <http://www.comune.scicli.rg.it> in data dal 28/04/2015 al 13/05/2015 prot. n. 1122/2015, sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla presente procedura;
- Che con verbale del 12/02/2016 si è proceduto al sorteggio di n.15 imprese, le stesse con lettere del 07-08/03/2016, trasmesse esclusivamente via PEC sono state invitate alla procedura negoziata del 23/03/2016,
- Che con verbale del 23/03/2016, pubblicato all'albo pretorio online il 05/04/2016 al prot.485/2016, si è proceduto all'esame dei plichi pervenuti e altresì si è predisposta la richiesta dei giustificativi alla ditta EDILTOR s.r.l.;
- Che con verbale di aggiudicazione provvisoria del 19/05/2016, pubblicato all'albo pretorio online il 20/05/2016, prot. 771/2016, è risultata aggiudicataria l'impresa EDILTOR S.R.L. - Via Luigi Capuana n. 2 – Pedara (CT) P.I.: 01256450873, che ha offerto il ribasso del 21,2092%, per l'importo contrattuale di € 35.162,88 ottenuto dal seguente calcolo $[44.628,16 - (44.628,16 \times 21,2092/100)]$, oltre, gli oneri di sicurezza pari ad € 1.809,62, costi della manodopera pari ad €13.882,82, non soggetti a ribasso ed IVA;
- Che con Determina del Capo Settore LMP n.62 dell'11/07/2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa EDILTOR S.R.L. ;
- Che con nota PEC del 26/07/2016, acquisita in pari data con prot. Gen.n. 2099, la ditta aggiudicataria comunicava la "rinuncia offerta e rinuncia stipulazione contratto relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e sostituzione tratti di condotta idrico costone roccioso S. Matteo";
- Che con nota PEC del 26/09/2016 prot. n. 25591, il Capo Settore, in riscontro alla PEC del 26/07/16 prot. n. 2099, prendeva atto della rinuncia sia dell'offerta che della stipula del contratto della suddetta ditta, e comunicava che, sarebbero state avviate le procedure di Revoca dell'Aggiudicazione Definitiva, nonché le procedure di riaffidamento dei lavori, alla seconda ditta di cui al verbale di gara del 19/05/16, pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Scicli in data 20/05/2016 con prot. n.771/2016;
- Che non essendo pervenute note dell'impresa EDILTOR S.R.L. entro i termini previsti, con **DETERMINAZIONE LMP N. 115 DEL 03/10/2016 REGISTRO GENERALE N.750 DEL03/10/2016** si è proceduto al riaffidamento dei lavori, alla seconda ditta in graduatoria, Amato Mario, Via Etna n.33/D 97010 ROCCAZZO fraz. Chiaramonte Gulfi (RG) P.I.010206808, che ha offerto il ribasso del 14,1326%;
- Con la superiore Determina n. 115 del 03/10/2016 è stato approvato il quadro economico post gara dell'importo complessivo di €. 72.000,00:

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 44.628,16
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.809,62
Incidenza mano d'opera	€ 13.882,82
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 11.679,40
TOTALE LAVORI APPALTO	€ 72.000,00

Importo lavori post ribasso d'Asta del 14,1326%;	€ 38.321,04
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.809,62
Incidenza mano d'opera	€ 13.882,82
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 11.679,40
Importo Totale al netto del Ribasso d'Asta compresi oneri sicurezza e incidenza mano d'opera	€ 65.692,88
Economie da ribasso d'Asta	€ 6.307,12

Visto il parere sanitario n° 11, rilasciato dall'A.S.P. n 7 di Ragusa il 04/03/2015 ai sensi dell'art. 18 quater della Legge regionale 2 Agosto 2002, n.7

Visto il parere della Soprintendenza prot. n. 705 del 11/03/2015 acquisito al protocollo generale il 11/03/2015 al n. 6156

Visto il verbale sulla conferenza dei servizi in data 11/03/2015 con il quale l'Ing. Guglielmo carbone nella qualità di delegato dal Capo Settore Tecnico ha espresso parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico;

Visto il verbale di validazione del progetto previsto dall'art. 55 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 del 20/04/2015;

Visti gli atti della perizia di variante, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. B e C del d.lgs 163/2006, predisposta dal Geom. Vasile Sebastiano in data 10/05/2017 e costituiti dai seguenti elaborati:

- relazione;
- computo metrico;
- elenco nuovi prezzi
- schema atto di sottomissione

avente il seguente quadro economico:

IMPORTO PROGETTO	€ 72.000,00
TOTALE LAVORI IN VARIANTE	€ 69.272,32
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 3,00% di A)	€ 2.078,17
Incidenza mano d'opera	€ 17.369,48
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 49.824,66
ribasso del 14,1326%	€ 7.041,52
Lavori al netto del ribasso compresi oneri per la sicurezza ed incidenza mano d'opera	€ 62.230,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Spese Tecniche :	€ 1.385,45
Imprevisti	€ -
I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 6.927,23
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.312,68
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 70.543,47
economie	€ 1.456,53
importo contrattuale	€ 54.013,48
Totale lavori in perizia	€ 62.230,80
percentuale maggiori lavori	€ 8.217,32 15,21%

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante in coerenza al verbale di validazione e parere tecnico del RUP del 16/05/2017;

Ritenuto sussistere i motivi per dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

Attesa la necessità che il progetto sia sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale per l'autorizzazione all'utilizzo delle somme del ribasso d'asta;

Visto l'OREL, il D.Lgs 165/2001 e il D.Lgs 267/2000;

**PER QUANTO SOPRA SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE L'ADOZIONE
DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE**

Per la causale in premessa:

1)- Approvare la "I° Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di manutenzione ordinaria e sostituzione tratti di condotta idrica costone roccioso S. Matteo." CUP: E43G14000610004 CIG: 623583777A redatto dall'U.T.C. – Geom. Vasile Sebastiano, in data 10/05/2017, ai sensi dell'art. 132 comma c del d.lgs 163/2006 (oggi d.lgs 50/2016), costituito dai seguenti elaborati:

- relazione;
- computo metrico;
- elenco nuovi prezzi
- schema atto di sottomissione

avente il seguente quadro economico:

IMPORTO PROGETTO	€ 72.000,00
TOTALE LAVORI IN VARIANTE	€ 69.272,32
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 3,00% di A)	€ 2.078,17
Incidenza mano d'opera	€ 17.369,48
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 49.824,66
ribasso del 14,1326%	€ 7.041,52
Lavori al netto del ribasso compresi oneri per la sicurezza ed incidenza mano d'opera	€ 62.230,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Spese Tecniche :	€ 1.385,45
Imprevisti	€ -
I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 6.927,23
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.312,68
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 70.543,47
economie	€ 1.456,53
importo contrattuale	€ 54.013,48
Totale lavori in perizia	€ 62.230,80
percentuale maggiori lavori	€ 8.217,32 15,21%

Dare atto che l'importo di Perizia di Variante e Suppletiva è pari ad € 70543,47 che trova capienza, all'interno delle somme stanziare per la realizzazione dell'opera e del ribasso d'asta, impegnate all'intervento M10 P 05 T 2 M.A 02, Capitolo 513, impegno 1368/2015, Reimputate all'annualità 2017 per €. 62.718,254 ed all'intervento M10 P 05 T 2 M.A 02, Capitolo 513, impegno 1367/2015, Reimputate all'annualità 2017 per €. 7.825,223

- 3)- Di dare mandato agli Uffici comunali di procedere alla emanazione di tutti gli atti necessari per l'attuazione dell'intervento;
- 4)- Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Pisani Andrea ed direttore dei lavori è il Geom. Vasile Sebastiano;
- 5)- Dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa, immediatamente esecutiva;
- 6)- Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio quale parte integrante e sostanziale contenente il parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Proponente e dal Responsabile del Settore Finanze.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vasile Sebastiano

Il Capo Settore
Ing. Pisani Andrea

Allegato alla proposta di delibera della G.C.. n. _____ del _____

OGGETTO: "Lavori di manutenzione ordinaria e sostituzione tratti di condotta idrica costone roccioso S. Matteo."
CUP: E43G14000610004 CIG: 623583777A. APPROVAZIONE Perizia di variante e suppletiva

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li 28.05.2012


IL CAPO SETTORE
(Ing. Pisani Andrea)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

IMP. N° _____

Scicli, li 29.05.2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)