



## COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)

VII Settore LL.PP.

N. 284

li, 16.12.2009

### REGISTRO DELLE DETERMINE

**OGGETTO: POR Sicilia 2000-2006.-** Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale a valere sulla misura 6.01.- “Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e potenziamento della strada comunale “Ritegno-Gurgazzi-S.Marco”, con un percorso che utilizzi quasi per intero la viabilità esistente da Contrada Zagarone fino all’incrocio con la strada Provinciale n.56 (San Marco- Cava d’Aliga). Progetto esecutivo I° lotto. Cod. POR N. 1999.IT.16.1PO.011/6.01/6.1.14/077. CUP: E41B08000050004. **Perizia di varianti e suppletiva – Approvazione.-**

### IL CAPO VII SETTORE LL.PP

#### Premesso che:

- con delibera di G.M. n 230 del 16/8/2006 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e potenziamento della strada comunale “Ritegno – Gurgazzi-S.Marco” , con un percorso che utilizzi quasi per intero la viabilità da contrada Zagarone fino all’incrocio con la strada provinciale n°56 San Marco – Cava D’Aliga ..-I°Lotto funzionale, dell’importo complessivo di €. 1.130.000,00, di cui; €.781.392,07 per lavori a base d’asta, €.16.321,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 332.286,48 per somma a disposizione dell’Amministrazione

- con delibera di G.M. n 290 del 05/11/2007 è stato modificato il quadro economico per integrazione dell’IVA ed impinguato il finanziamento a carico del Comune di €.79.771,35 per un importo complessivo di €.1.209.771,35 di cui €.781.392,07 per lavori a base d’asta, €.16.321,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 412.057,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione

- i lavori sono finanziati per l’importo € 450.000,00 (euro quattrococinquantamila/00)lorde con i fondi del POR 2000/2006 Misura 6.1 giusto D.D.G. n.1715/S6.02 del 14/11/2007 ed € 759.771,35 (euro settecentocinquantanovemilasettecentosettantuno/35) da parte del comune di Scicli con mutuo già richiesto presso la C.D.P;

- con D.D.G. n. 1715/S6 del 14/11/2007, nell’ambito del programma operativo regionale Sicilia 2000/2006-Misura 6.01, è stato finanziato il progetto esecutivo in scrutinio con codice identificativo 1999.IT.16.1PO.011/6.01/6.1.14/077, con importo totale di € 1.209.771,35 di cui 781.392,07 per lavoro a base d’asta, € 412.057,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 16.321,45 per oneri della sicurezza secondo il Q.E. di seguito riportato, così come modificato con delibera di G.C. n. 290 del 5.11.2007:

#### A) IMPORTO DEI LAVORI:

Lavori a base d’asta soggetti a ribasso	€ 781.392,07
Oneri per la sicurezza	€ 16.321,45
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 797.713,52</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE:

- Espropriazioni	€ 36.773,46
- Spese tecniche Iva compresa	€ 63.972,23
- Spostamento linea Enel Iva compresa	€ 2.500,00
- Spostamento linea telecom Iva compresa	€ 20.000,00
- Rimozione - smaltimento lastre amianto	€ 1.100,00
- IVA sui lavori al 20%	€ 159.542,70
- Spesa di pubblicità	€ 5.000,00
- Spese collaudo amministrativo	€ 1.927,31
- Onorari per frazionamenti, verbali di consistenza (Piano particellare di esproprio)	€ 31.693,87
- Onorario per collaudo statico	€ 1.299,72

- Competenze tecniche per sicurezza in fase di progettazione Iva com.	€	12.517,10	
- Competenze tecniche per sicurezza in fase di esecuzione Iva com.	€	20.861,82	
- Competenze R.U.P.	€	16.689,74	
- Imprevisti e arrotondamenti	€	21.929,88	
- Spese per voltture, registrazioni e trascrizioni	€	8.000,00	
- Comp.Aut. Vigil.LL.PP.	€	<u>250,00</u>	

**SOMMANO**

€ 412.057,83    **€ 412.057,83**

**IMPORTO COMPLESSIVO**

**€1.209.771,35**

- con D.D.G. n.2061/S6.02 del 10.9.2008 e registrato in data 18.9.2008 alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato dei Lavori Pubblici, con la quale è stata impegnata la somma di € 424.485,25 a valere sul capitolo 673903 del Bilancio della Regione Siciliana;

- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n° 9 del 15.01.2008 è stato approvato il bando di gara;

- in data l'11 Marzo 2008 e seguenti è stato espletato il pubblico incanto;

- i lavori sono stati affidati all'Impresa Gramey S.r.l., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in Via Enrico Mattei n.17, giusto contratto nr. 33664 del 26 giugno 2008, registrato a Modica l'08 luglio 2008 al n. 304 serie 1^, per l'importo netto di €. 724.230,90, I.V.A. esclusa, oltre ad €. 16.321,45, IVA esclusa quali oneri per la sicurezza.

In data 07 agosto 2008 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori all'impresa Gramey S.r.l per indisponibilità di tutte le aree interessate dai lavori stessi.

La consegna definitiva dei lavori è stata effettuata in data 24 novembre 2008, prevedendone l'ultimazione il 23/05/2009.

Per effetto di due proroghe il termine di ultimazione lavori è stato traslato al 22/10/2009.

Con nota del 02/12/2009, assunta al N/S prot. Gen. al n°33817, il Direttore dei Lavori ha *trasmesso la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 25 della legge 109/94 e ss.mm.ii., costituita dai seguenti elaborati:*

1. Relazione tecnica
2. Analisi nuovi prezzi;
3. Elenco dei nuovi prezzi;
4. Computo metrico estimativo;
5. Tavole grafiche
6. Quadro comparativo
7. Atto di sottomissione;

ed il seguente Quadro Economico:

<b>Importo lavori:</b>	€	810.180,85	
Oneri sicurezza (2,110526% sui lavori non soggetti a ribasso)	€	17.099,08	
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	793.081,77	
Per ribasso d'asta (7,3153% su euro 793.081,77)	€	<u>58.016,31</u>	
Importo netto complessivo dei lavori	€	<b>752.164,54</b>	<b>€ 752.164,54</b>

**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

- Espropriazioni	€	36.773,46	
- Spese tecniche Iva inclusa	€	63.972,23	
- Spostamento linea telefonica Iva inclusa	€	20.000,00	
- Rimozione e smaltimento lastre eternit Iva inclusa	€	3.000,00	
- IVA 20% sui lavori al netto	€	150.432,91	
- Spesa di pubblicità	€	13.000,00	
- Spese collaudo amministrativo	€	1.927,31	
- Spese tecniche per frazionamenti, verbali di consistenza iva compresa	€	31.693,87	
- Competenze tecniche per sicurezza in fase di esecuzione Iva com.	€	20.861,82	
- Competenze tecniche per sicurezza progettazione Iva com.	€	12.517,10	
- Oneri per il R.U.P.	€	16.689,74	
- Spese voltture, registrazioni e trascrizioni	€	8.000,00	
- Comp.Aut. Vigil.LL.PP.	€	250,00	
- Ribasso d'asta e riassetto del quadro economico	€	<u>77.188,65</u>	
<b>TOTALE</b>	€	457.606,81	<b>€ 457.606,81</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO**

**€1.209.771,35**

**Vista** la relazione del R.U.P. redatta in data 15/12/2009, con la quale, in sede di approvazione, ha apportato alcune modifiche al quadro economico della perizia di variante e suppletiva come di seguito riportato:

<b>Importo lavori:</b>	€ 810.180,85	
Oneri sicurezza (2,110526% sui lavori non soggetti a ribasso)	€ 17.099,08	
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 793.081,77	
Per ribasso d'asta (7,3153% su euro 793.081,77)	<u>€ 58.016,31</u>	
Importo netto complessivo compreso oneri sicurezza	<b>€ 752.164,54</b>	<b>€ 752.164,54</b>

**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

- Espropriazioni	€ 36.773,46	
- Spese tecniche Iva inclusa	€ 63.972,23	
- Spostamento linea telefonica Iva inclusa	€ 12.368,45	
- Rimozione e smaltimento lastre eternit Iva inclusa	€ 3.000,00	
- IVA 20% sui lavori al netto	€150.432,91	
- Spesa di pubblicità	€ 7.114,00	
- Spese collaudo amministrativo	€ 1.927,31	
- Spese tecniche per frazionamenti, verbali di consistenza iva compresa	€ 31.693,87	
- Competenze tecniche per sicurezza in fase di esecuzione Iva com.	€ 20.861,82	
- Competenze tecniche per sicurezza progettazione Iva com.	€ 12.517,10	
- Oneri ex art. 18 L. 109/94	€ 16.203,62	
- Spese voltture, registrazioni e trascrizioni	€ 8.000,00	
- Comp.Aut. Vigil.LL.PP.	€ 250,00	
- Ribasso asta, Riassetto Q.E.,Economie	<u>€ 92.492,04</u>	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 457.606,81</b>	<b>€ 457.606,81</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€1.209.771,35</b>

**Considerato** che la perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 25 legge n° 109/1994;

**Considerato** che nell'ambito dei lavori di cui alla perizia, e relativo atto di sottomissione, è stata concessa una proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori il cui termine è stato protratto al 21.12.2009.

**CONSIDERATO** che per effetto della presente perizia l'importo complessivo contrattuale viene elevato da € 740.552,35 ad € 752.164,64 con una maggiore spesa di € 11.612,19;

**ATTESO** che per l'esecuzione dei maggiori lavori, si prevede un maggiore tempo utile di giorni 60 (sessanta) rispetto a quello previsto per i lavori principali;

**ATTESO** che la proposta I° perizia di variante e suppletiva, nel confermare i contenuti sostanziali dell'opera inizialmente progettata, ha riverberi sicuramente positivi, giuste le motivazioni ed i contenuti adottati dalla Direzione Lavori, oltre che rimodulare il quadro economico riportante le somme definitive accertate per ciascuna voce elencata;

**ACCERTATO** che l'importo complessivo della I° perizia di variante e suppletiva trova capienza nel quadro economico allegato all'approvato progetto;

**Visto** l'art. 184 del D. Lgs n. 267/2000

**Vista** la L.R. n. 48 dello Statuto Comunale;

**Visto** l'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di contabilità

**VISTO** l'art.25 della L.109/94 e ss.mm.ii., nel testo oggi vigente nella Regione Siciliana;

**VISTO** l'Art.10 D.Min.LL.PP.19.04.2000, n.145;

**VISTO** l'art.134 D.P.R. 21.12.99, n.554 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** poter condividere la proposta della I° perizia di variante e suppletiva secondo i contenuti predisposti dal D.L.;

**per quanto sopra**

**D E T E R M I N A**

1) Approvare la I° perizia di variante e suppletiva predisposta dalla Direzione dei Lavori, Ing. Buscema Angelo, costituita dagli allegati che si elencano:

1. Relazione tecnica
2. Analisi nuovi prezzi;
3. Elenco dei nuovi prezzi;
4. Computo metrico estimativo;
5. Tavole grafiche
6. Quadro comparativo

7. Atto di sottomissione

dell'importo complessivo di € 810.180,85 di cui al seguente quadro economico così come modificato dal R.U.P. in sede di approvazione:

<b>Importo lavori:</b>	€ 810.180,85	
Oneri sicurezza (2,110526% sui lavori non soggetti a ribasso)	€ 17.099,08	
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 793.081,77	
Per ribasso d'asta (7,3153% su euro 793.081,77)	<u>€ 58.016,31</u>	
Importo netto complessivo compreso oneri sicurezza	<b>€ 752.164,54</b>	<b>€ 752.164,54</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
- Espropriazioni	€ 36.773,46	
- Spese tecniche Iva inclusa	€ 63.972,23	
- Spostamento linea telefonica Iva inclusa	€ 12.368,45	
- Rimozione e smaltimento lastre eternit Iva inclusa	€ 3.000,00	
- IVA 20% sui lavori al netto	€150.432,91	
- Spesa di pubblicità	€ 7.114,00	
- Spese collaudo amministrativo	€ 1.927,31	
- Spese tecniche per frazionamenti, verbali di consistenza iva compresa	€ 31.693,87	
- Competenze tecniche per sicurezza in fase di esecuzione Iva com.	€ 20.861,82	
- Competenze tecniche per sicurezza progettazione Iva com.	€ 12.517,10	
- Oneri ex art. 18 L. 109/94	€ 16.203,62	
- Spese volture, registrazioni e trascrizioni	€ 8.000,00	
- Comp.Aut. Vigil.LL.PP.	€ 250,00	
- Ribasso asta, Riassetto Q.E.,Economie	<u>€ 92.492,04</u>	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 457.606,81</b>	<b>€ 457.606,81</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€1.209.771,35</b>

**2)-Dare atto che:**

- per effetto della presente perizia l'importo complessivo contrattuale viene elevato da €740.552,35 ad €752.164,64 con una maggiore spesa di €11.612,19, spesa che rientra nei limiti del combinato disposto di cui all'art. 25 della L.109/94 con le modifiche introdotte dalle leggi regionali e dell'art.10 D. Min. LL.PP.19.04.2000, n.145, entro i limiti di spesa rispetto al Progetto Principale, da sottoporre a registrazione fiscale e, nell'ambito delle somme già finanziate.

- per l'esecuzione dei maggiori lavori, si prevede un maggiore tempo utile di giorni sessanta (giorni 60) rispetto a quello previsto per i lavori principali;

**3) Trasmettere la presente in triplice originale al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza e in copia, al Sindaco, al RUP Arch. Santospagnuolo Giovanni ed all'URP.**

CAPO VII SETTORE LL.PP.

Ing. Calvo Salvatore